

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 3. kvartalsrapport 2018 fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 3. kvartal 2018. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Dato 30. oktober 2018
Henrik Fenger Bonde

Side 1

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

3.1 Generelt

Regionsrådet orienteres særskilt om status for tvister og konflikter. Udbuddet af Forum forløber i henhold til planen.

3.2 Økonomi

3.2.1 Projektets reserver

PA er enig i, at en række forhold medfører risiko for træk på de centrale reserver. Dette er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 til regionsrådet. Rapporten beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. Hertil kommer en særskilt opgørelse af særlige konflikter med entreprenører og rådgivere. PA er således enig i og efterlever anbefalingen om, at der fortsat holdes fokus på forhold der kan påvirke projektets reserveniveau.

I forhold til de punkter, DTØ konstaterer, har PA følgende bemærkninger:

- Færdiggørelsesarbejder: Der er i færdiggørelsesarbejder uforbrugte midler til uforudsete udgifter, der forventes at kunne finansiere eventuelt berettigede krav om forlænget byggetid mv. Med udgangspunkt i den foreliggende

dokumentation forventes kravet ikke at medføre et træk på de centrale reserver.

- Strålesikring: Forsikringsselskabet har i starten af 4. kvartal 2018 bekræftet at skadesanmeldelsen vedr. S5 er anerkendt som dækningsberettiget. Der udstår en afklaring af størrelsen af forsikringens dækning.
- Teknikentreprise på S2: Der er en betydelig økonomisk konflikt med teknikentreprenøren på S2. Regionsrådet bliver løbende særskilt orienteret om status for voldgiftssagen.
- Teknikentreprise på S4: Der har siden december 2017 været løbende dialog mellem PA og teknikentreprenøren på S4 med henblik på at komme videre i løsning af konflikten. Det er teknikentreprenøren, der afgør, om der startes voldgift, og hvad der eventuelt sendes til voldgift.
- PBS rammeentreprenøren har i slutningen af 1. kvartal 2018 fremsendt et foreløbigt og udokumenteret krav, hvoraf en del vedrører allerede afsluttede projekter. Projektafdelingen afventer fortsat ved overgangen til 4. kvartal 2018 en tilstrækkeligt dokumenteret kravsopgørelse, før det er muligt at forholde sig til, om kravet er berettiget.
- BMS rammeentreprenøren har adciteret Region Midtjylland i voldgiftssag anlagt af underentreprenøren. Projektafdelingen sender i uge 41 svarskrift til voldgiften.
- Rådgiver: Projektafdelingen har på ledelsesmøder drøftet med Rådgivergruppen DNU, om ekstraudgifter til brandsikring er omfattet af incitamentsaftalen vedr. honorarberegning.

3.4 Klargøring af byggeri til drift

Projektafdelingen og Aarhus Universitetshospital følger færdiggørelsestidsplanen for N5 og S5 tæt og forventer fortsat, at de planlagte indflytningsdatoer kan holdes. Jf. risikorapporten for 3. kvartal 2018 er der dog stadig risiko for forsinkelser for enkelte funktioner. Nedenfor redegøres kort for status:

- Nord 5 er afleveret og skal ibrugtages i marts 2019. De resterende opgaver i forhold til ventilationsanlæg er løst i 3. kvartal 2018, og byggeriet er overdraget til driften.
- Der pågår indkøring af cyklotron til PET/NUK området, indhentning af godkendelser vedr. strålebeskyttelse mv. samt installation af udstyr. Tidsplanen er stram. Der følges tæt op på, om der er tilstrækkelig fremdrift i løsning af de sidste opgaver frem til indflytning.
- Det er varslet overfor hovedentreprenøren, at der sættes en anden entreprenør på opgaven, hvis ikke manglerne udbedres af hovedentreprenøren. Der er modtaget indflytningstilladelse på hele Syd 5.