

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest

DNV – Gødstrup

2. kvartal 2013



Skrevet af	Mikael Hygum Thyssen (Bygherrerådgiver)	2013-06-20
Kontrolleret af	Martin Guldborg (Bygherrerådgiver)	2013-06-21
Godkendt af	Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen	2013-06-21

Hospitalsenheden i Vest
Herning og Holstebro
Projektsekretariatet DNV – Gødstrup

Indhold

1	Indledning	3
2	Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2013.....	3
2.1	Oversigt over risikoniveau ift. 1. kvartal 2013	3
2.2	Beskrivelse af væsentligste risici	4
2.3	Beskrivelse af nye risici.....	6
2.4	Andet igangværende risikoarbejde	7
3	Risikooversigt	8
3.1	Risikovurdering	8
3.2	Risikooversigt.....	9

1 INDLEDNING

Regionsrådet for Region Midtjylland godkendte den 27. februar 2013 den reviderede styringsmanual for DNV-Gødstrup dateret den 22. januar 2013. Af styringsmanualen fremgår det, at formålet med risikostyring er at sikre en succesfuld gennemførelse af et projekt uden ubehagelige overraskelser i form af f.eks. overskridelser af tidsplan, anlægsbudget eller kvalitative mangler i byggeriet.

Målsætningen er, at den løbende risikoovervågning af planlægnings- og byggeprocessen giver et rettidigt og retvisende billede af styringen af projektet, således at projektets aktører ved at sætte fokus på aktuelle og fremtidige kritiske forhold kan reducere eller fjerne risici i forhold til projektmålene for økonomi, tid og kvalitet. Det er her ude over et selvstændigt formål på baggrund af den løbende risikostyring at udarbejde risikorapporter, der synliggør projektets væsentligste risici.

Rapporteringen er tilpasset projektets fase og det aktuelle stade for implementering af risikostyringsprocedurer.

I nærværende dokument: "Risikorapportering for Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup – 2. kvartal 2013" beskrives aktuelle og nye risici for 2 kvartal, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

2 OVERORDNET STATUS VED UDGANG AF 2. KVARTAL 2013

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 1. kvartal 2013

Nedenfor fremgår en oversigt over de 8 væsentligste risikoemner i risikoregistret, der er udgangspunktet for nedenstående opsummering. En mere fyldestgørende beskrivelse af risici, samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag fremgår af oversigten i afsnit 3.2.

Risikoniveauet er vurderet på de tre parametre: Økonomi, tid og kvalitet og angives med en farvekode, hvis overordnede betydning er:

Grøn = ikke kritisk

Gul = under observation

Rød = kritisk

En nærmere beskrivelse af denne kategorisering fremgår af afsnit 3.1.

Risikonr.	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
1	Forsinkelse pga. omprojektering for budgetoverskridelser vedr. totalrådgivernes forhold.	Uændret	Uændret	Uændret
2	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	Uændret	Uændret	Uændret
3	Krav til bæredygtigt hospitalsbyggeri er ikke opfyldt.	Forbedret	Forbedret	Forbedret
4	Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr.	Uændret	Uændret	Uændret
5	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle markede.	Uændret	Uændret	Uændret
6	Regional beslutning om apoteksområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af apoteksfunktioner i DNV-projektet.	Ny	Ny	Ny
7	Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske.	Ny	Ny	Ny
8	Kalkstabilisering af råjord på DP1A	Ny	Ny	Ny

I forhold til seneste kvartalsrapportering er én risiko udgået af oversigten:

Begrænset anvendelse af det udarbejdede projektmateriale i den efterfølgende drift. Valgt driftssystem sker ikke rettidig.

Denne risiko er nedskrevet fordi der nu foreligger en proces for digital aflevering. Konsekvensvurdering er desuden revurderet iht. risikovejledning.

En uddybende beskrivelse af risici i den nye oversigt fremgår nedenfor. Nye risici er beskrevet i afsnit 2.3.

2.2 Beskrivelse af væsentligste risici

Risiko 1: Forsinkelse som følge af projekttilpasninger

Der er risiko for, at de projekterede løsninger viser sig ikke at kunne leveres inden for den økonomiske ramme og derfor kræver projektilpasning. Tilpasningen af projektet vil primært have en tidsmæssig konsekvens, i det tilpasninger vil skulle gennemføres indenfor den omprojekteringsklausul, der er indeholdt i totalrådgiverkontrakten (dvs. uden ekstra honorar til totalrådgiver). De estimerede omkostninger afspejler den økonomiske konsekvens i form af løbende udgifter til den øvrige organisation (bygherre, bygherrrådgiver mv.), som resultat af tidsforskydningen og kontrolforanstaltninger. Siden seneste rapportering, har CuraVita redegjort for budgetforudsætninger i tilrettet dispositionsforslag, men der bør ske yderligere præciseringer og udføres kontrolberegning for udfordring af CuraVitas budget og forudsætninger. Der vil derfor fortsat være tæt opfølging på anlægsbudget i forhold til projekteringens fremdrift og udvikling.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 1. kvartal 2013.

Risiko 2: Divergens mellem pl og bygeomkostningsindekset

Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset, frem for bygeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling.

Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres anderledes end bygeomkostningsindekset tilsiger.

Der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af denne risiko. Der er endvidere usikkerhed i forhold til, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks eller om regionen selv må finansiere differencen udenfor de enkelte kvalitetsfondsprojekters totalramme. Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre selv at håndtere usikkerheden i de enkelte kvalitetsfondsprojekter.

På baggrund af det endelige PL-indeks for 2012 vurderes det p.t., at forskellen mellem de to indeks giver en økonomisk udfordring på ca. 30 mio. kr. for DNV-Gødstrup projektet over hele projektets levetid. Heraf er et tab på ca. 2 mio. kr. realiseret ultimo 2012. Dette tab vil fremover indgå som en post i det samlede anlægsoverslag, og finansieres gennem besparelser i projektet. Hvis den resterende økonomiske udfordring på yderligere 30 mio. kr. realiseres de kommende år, vil dette blive finansieret ved at inddrage færre elementer fra optionsplanen eller ved at realisere emner fra besparelses- og prioriteringskataloget.

Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi, tid og kvalitet ift. seneste kvartalsrapport.

Risiko 3: Krav til bæredygtigt hospital er ikke opfyldt

Der udestår beslutning om igangsætning af bæredygtigheds certificering, der fastsætter niveauet inden for en lang række bæredygtighedskriterier mht. miljø, økonomi, det sociale, teknik samt planlægning. Sagen er før sommerferien blevet behandlet i det regionale hospitalsudvalget, der besluttede at de ønskede sagen yderligere belyst forud for en beslutning. Notat vedrørende fordele, proces og

omkostninger i forbindelse med DGNB certificering er under udarbejdelse og vil foreløgge primo september. Herefter genfremsendes sagen til politisk beslutning.

Risikoen kan potentielt indvirke på alle risikoområder – men primært kvalitet – alt efter hvornår risikoen indtræffer.

Risikoniveauet for dette emne er nedjusteret i forhold til 1. kvartal 2013, da der nu arbejdes målrettet på sikring af den optimale bæredygtighed.

Risiko 4: Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr

Der er risiko for, at radiobølger fra/til mobile sendere kan påvirke medicoteknisk udstyr. Der skal i samarbejde med DNU og teknisk afdeling udarbejdes en frekvensplan for mobiltelefon. Dette følges og aktion koordineres med DNU.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 1. kvartal 2013.

Risiko 5: Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle marked

Eftersom flere store projekter, herunder flere kvalitetsfondsprojekter, forløber sideløbende, kan der være risiko for manglende kapacitet af entreprenører, hvilket kan hæve prisniveauet i markedet. Det aktuelle marked for byggeaktivitet, herunder tendenser, følges og sammenlignes med vurderet prisudvikling og forventet konkurrencesituation hos entreprenører og leverandører. Beskæftigelsesministeriet forventes at udgive en rapport, der belyser arbejdsmarkedsforholdene. Denne rapport vil imidlertid ikke adressere eventuelle flaskehalse ift. leverancer af byggematerialer. Prisudvikling over 5 henholdsvis 2 år er en ukendt faktor. Emnet bringe op på byggeteknisk udvalgsmøde.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 1. kvartal 2013.

2.3 Beskrivelse af nye risici

Risiko 6: Regional beslutning om apoteksområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af apotek i DNV-Projektet

En regional arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport vedr. apotekerområdets fremtidige organisering. Hospitalsledelsen har desuden besluttet at ændre medicinkonceptet, med større vægt på klar-til-brug medicin, mindre medicinrum, mv., men der pågår fortsat tre delprojekter i Århus, der skal bidrage til udviklingen af konceptet. Konsekvensen heraf for apotek og klinisk drift, samt anlægs og driftsomkostninger, kræver nærmere udredning. PS følger den igangværende beslutningsproces og vurderer sammen med CuraVita konsekvenserne heraf, samt muligheder for at foretage de fornødne ændringer i projektet.

Risikoen vil kunne få konsekvens for tid, økonomi og/eller kvalitet (pga. behov for omprojektering og besparelser).

Risiko 7: Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske.

Såfremt de af Bygherre og rådgivere fastlagte tidsterminer viser sig at være for optimistiske kan det betyde, at projektering og byggefase forsinkes. Der kan opstå behov for forcering af aktiviteter, hvilket øger risikoen for ringere kvalitet og øget omkostninger. Såfremt egentlige forsinkelser indtræffer kan projektets omdømme tillige belastes. Sandsynlighed for denne risiko er opjusteret i forhold til seneste kvartalsrapportering, som følge af, at CuraVitas leverancer er blevet udskudt, denne gang med delprojekt 3 myndighedsprojekt, etape 3 dispositionsforslag og genudbud af delprojekt 2. For at håndtere risikoen, følges der tættere op på tidsplan og beslutningsplan. Beslutningsplan og status ift. hovedtidsplan afrapporteres på byggetekniske udvalgsmøder. Fremdrift ift. projekteringsstidsplan afrapporteres på fredagsmøder.

Risikoniveauet er forværret i forhold til 1. kvartal 2013 og er derfor nu kategoriseret blandt de væsentligste risici.

Risiko 8: Kalkstabilisering af råjord på delprojekt 1 A

For at opnå en tilstrækkelig bæreevne i leret jord, blandes der kalk i jorden. Risikoen består i, at der er konstateret en divergens i CuraVitas og entreprenørens vurdering af mængder for kalkstabilisering i delprojekt 1 A. Hvis entreprenørens vurdering er korrekt vil det betyde at der skal bruges en del mere jord end forudsat og derved også mere kalk, med økonomisk konsekvens til følge. Entreprenøren er blevet bedt om at levere dokumentation for deres beregning. Når mængder er modtaget fra entreprenør skal der laves en ny vurdering af jordbalancen.

Risikoniveauet for denne risiko er forværret siden 1. kvartal og er derfor nu kategoriseret blandt de væsentligste risici. Dette skyldes den faktuelle uoverensstemmelse mellem entreprenørens vurdering af mængder og CuraVitas.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

I 2. kvartal har der været afholdt 2 møder i risikogruppen. Derudover er der oprettet opmærksomhedslister for CuraVita og bygherreorganisationen (jf. ny risikovejledning), som har opsamlet en række usikkerheder og bekymringer i projektet, der efterfølgende er behandlet i risikogruppen. Dette har ført til, at flere nye risici er oprettet i risikoregistret.

3 RISIKOOVERSIGT

3.1 Risikovurdering

På næste side er givet en oversigt over de 8 væsentligste risici i risikoregistret. De er kategoriseret ud fra en vurdering af sandsynlighed og konsekvens på hver af de tre målparametre: tid, økonomi og kvalitet i henhold til nedenstående risikomatrice.

Risikomatrice

		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Sandsynlighed	Riskotal: Sandsynlighed x konsekvens	5	10	15	20	25
	Næsten sikker	4	8	12	16	20
	Meget sandsynlig	3	6	9	12	15
	Sandsynlig	2	4	6	8	10
	Usandsynlig	1	2	3	4	5
	Meget usandsynlig					

Ikke kritisk
Under observation
Kritisk

Af oversigten fremgår desuden en beskrivelse af de enkelte risici, risikoejere og beslutningsansvarlige samt hvilke tiltag, der er planlagt for at reducere eller forhindre at hændelserne indtræder. Endvidere er angivet et estimat for, hvad den økonomiske konsekvens vil være, for de risici, hvor det skønnes muligt.

3.2 Risikooversigt

Risiko nr.	Risiko	Beskrivelse	Risikoadfærdning (Hvilket tiltag er udført/tiltag er vedtægtet/forhindre/reducere/overvåge/acceptere risikoen)	Estimat på forbundne projektkostninger, hvis risikoen indtræffer	Dato for beslutning/ action	
1	Regional beslutning om udarbejdelse af etablering af totalrådgivernes forhold.	En regional arbejdsguppe har i rapport af oktober 2012 beskrevet forstillinge modeller for organisation af apotekområdet i RM. Efter høring i MED-strukturen overvejer RM den videre beslutningsproces.	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov Lobende følge den regionale bestyrelsesproces.	01-11-2013 B-OFE	
2	Forsinkelse og/med projekter for budgettet overhovedes ikke på dyrer løsninger og/eller for store mængder ift. budget.	Budgettet overhovedes ikke på dyrer løsninger og/eller for store mængder ift. budget.	Det disponerede areal til apotek risikeres at skulle genovervejes i serviceby og laboratoriebygning afhængigt af om en evt ny regional arbejdsdelingen mellem apotekerne vil ændre på projektet.	2-4 mill. kr.		
3	Divergens mellem PL-regulering og byggeinddels.	En divergens mellem de to indvirkner på kapitalbehov i projektet. Risikoen er, at byggeinddels vokser mere end PL-reguleringen medes ud én gang årligt.	Der skal indarbejdes en buffer i budgettet, evt som en del af den samlede risikopulje.	Negativ indvirkning på økonomi.	PS driftet forholdet mindst én gang årligt med koncernøkonomi.	
4	Kalkstabilisering af råjord på DP1A	Der er en divergens i CV og Entreprenørens vurdering af indbygningsfaktoren - Hvis entreprenøren har ret til de betyde at der skal bringes en del mere jord en forudsat og derved også mere kalk	Entrepreneuren er bedt om at leverer dokumentation for deres mængder, der er en divergens i CV og Entrepreneurens vurdering af indbygningsfaktoren - Hvis entreprenøren har ret til det betyde at der skal bringes en del mere jord en forudsat	Budgettet på DP1A overskrides	31-12-2013 B-KMA	
5	Krav til bæredygtigt hospital byggeri er ikke opfyldt.	Feks. krav vedr. totaløkonomi, bæredygtige materialer, aflechinig af regnvand, vinduer, solafskærmning m.v.	Der er en del mængder, der er en divergens i CV og Entrepreneurens vurdering af indbygningsfaktoren - Hvis entreprenøren har ret til det betyde at der skal bringes en del mere jord en forudsat og derved også mere kalk	Indvirkning potentelt på alle risikoområder alt efter hvornår risiko indtræffer.	27.06.2013 B-HJL	
6	Mobile enheder påvirker medicoteknik udstyr.	Bæredygtigt byggeri defineret i Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2012-2015.	Der er en del mængder, der er en divergens i CV og Entrepreneurens vurdering af indbygningsfaktoren - Hvis entreprenøren har ret til det betyde at der skal bringes en del mere jord en forudsat og derved også mere kalk	Der arbejdes på projektorslag, vinduer, bæredygtighed og energikoncept. Der er klar til en bestyrelse i RR vedr. bæredygtigheds certificering.		
7	Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af at de vedtagne idéplaner er for optimistiske.	Sænkestryken fra mobile enheder (mobiltelef. DECT, SIME etc.) kan påvirke medicoteknik udstyr.	Påvirkning af medicoteknik udstyr.	Udarbejdelse af frekvensplan. Koordineres med DNUs + Koordinering met Teknik Afd.	B-JRA	
8	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisstignelsen i det aktuelle markede.	Sænkestryken fra mobile enheder (mobiltelef. DECT, SIME etc.) kan påvirke medicoteknik udstyr.	Aktiviteter på kritisk vej gives - I samarbejde med projektekspertariatet - fastlesaget opmærksomhed med henblik på sikre at disse ikke forsinkes, herunder at afværende foranstaltninger forberedes og om nødvendigt gennemføres. Herunder opfølgning på beslutningsplaner. Sanktionsgivende millepål indføjes på kritisk vej i projekteringsstidsplanen.	Tætte opfølgning på projektet og nærmere opfølgning på projektstidspolnen fra Curavitas side.	01-07-2013 B-MHP	
					Hvis antægtsoverslaget viser en fordybelse i eller flere delprojekter vil Curavitas projektekspertise indstille til projektssekretariaten hvilke ændringer besparelses, der kan vælges fra Prioriterings- og besparelseskatalog.	01-09-2013 B-MHP