

Budget efter tilbudsafgivelse den 14. marts 2008

Alle nedennævnte udgifter er angivet excl. moms.

Byggeudgifter:

1. Levering og opstilling af kontorpavilloner	kr. 4.575.000,00	
2. Etableringsomkostninger for pavilloner	kr. 190.000,00	
3. Jord- og kloakarbejde (entreprenør), anslået	- 250.000,00	
4. VVS-arbejde (entreprenør), anslået	- 75.000,00	
5. El-arbejde (entreprenør), anslået	- 150.000,00	
6. Mellemgang (Veksø), anslået	- <u>500.000,00</u>	kr. 5.740.000,00

Øvrige bygningsudgifter:

ABA-anlæg	kr. 125.000,00	
Levering og montering af belysninger	- 100.000,00	
Beløb afsat til sammenbygning ved mellemgang	- 50.000,00	
Beløb afsat til låsesystem	- 15.000,00	
Beløb afsat til byggetilladelse m.v.	- <u>35.000,00</u>	- <u>325.000,00</u>

Byggeudgifter	kr. 6.065.000,00
Afsat som rådighedsbeløb	- <u>335.000,00</u>
Byggeudgifter i alt	kr. 6.400.000,00

Transport kr. 6.400.000,00

Tekniske omkostninger m.v.:

Tilbudsindhentning, projektopfølgning, tilsyn,
byggeledelse, sikkerhedskoordinering
(afholdt pr. 31.03.2008 kr. 116.625,00)

kr. 285.000,00

Afsat beløb til reproduktionsudgifter
(afholdt pr. 31.03.2008 kr. 2.202,00)

- 15.000,00

kr. 300.000,00

Samlede byggeomkostninger

kr. 6.700.000,00

Følgende byggeomkostninger er ikke indeholdt i de samlede byggeomkostninger:

- El- og vandforbrug i byggeperioden
- Inventar er ikke indeholdt
- Diverse specialudstyr

Jeg håber, at ovennævnte økonomiske opstilling er tilstrækkeligt til at foretage en bedømmelse af resultatet af tilbudsrunder på byggeopgaven.

Randers, den 15. april 2008

STOKVAD & KERSTENS
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S FRI

Ejnar Kerstens