

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 2. kvartalsrapport 2018 fra "Det Tredje Øje"

Dato 10. august 2018
Henrik Fenger Bonde

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 2. kvartal 2018. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Side 1

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

3.1 Generelt

3.1.1 Forum

Risikorapporten for 2. kvartal 2018 indeholder en nærmere beskrivelse af udviklingen i risici for Forumprojektet.

3.2 Økonomi

3.2.1 Projektets reserver

PA er enig i, at en række forhold medfører risiko for træk på de centrale reserver. Dette er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 til regionsrådet. Rapporten beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. Hertil kommer en særskilt opgørelse af særlige konflikter med entreprenørerne. PA er således enig i – og efterlever også - anbefalingen om, at der fortsat holdes fokus på forhold der kan påvirke projektets reserveniveau.

I forhold til de tvister/voldgiftssager, som DTØ oplister i rapporten, har PA følgende bemærkninger:

- *Færdiggørelsesarbejder:* Der er i budgettet til

Færdiggørelsesarbejder uforbrugte midler til uforudsete udgifter, som forventes at kunne finansiere eventuelt berettigede krav om forlænget byggetid mv. Kravet forventes ikke at medføre et træk på de centrale reserver.

- *Strålesikring i S5:* Der er en risiko for merudgifter til S5 som følge af supplerende tiltag i forhold til strålesikring. Sagen blev anmeldt til forsikringen i januar 2017. I februar 2018 udbad forsikringsselskabet sig yderligere dokumentation. Der er sammen med Rådgivergruppen DNU udarbejdet en endelig skadeopgørelse, som er fremsendt til forsikringsselskabet i april 2018. Der afventes fortsat en afklaring fra forsikringsselskabet, om skaden er dækningsberettiget.
- *Teknikentreprise på S2:* Der er en betydelig økonomisk konflikt med teknikentreprenøren på S2. Regionsrådet bliver løbende særskilt orienteret om status for voldgiftssagen.
- *Teknikentreprise på S4:* Der har siden december 2017 været løbende dialog mellem PA og teknikentreprenøren på S4 med henblik på at komme videre i løsning af konflikten.
- *PBS-rammeentreprise (person- og bygningssikring):* PBS-rammeentreprenøren har i slutningen af 1. kvartal 2018 fremsendt et foreløbigt og udokumenteret krav, hvoraf en del vedrører allerede afsluttede projekter. Projektafdelingen afventer ved overgangen til 3. kvartal 2018 dokumenteret kravsopgørelse, før det er muligt at forholde sig til, om kravet er berettiget.

Der er redegjort nærmere for projektets reserver i projektets kvartalsrapport for 2. kvartal 2018. De centrale reserver kan endvidere om nødvendigt suppleres via indløsning af besparelsesmuligheder i besparelses- og prioriteringskataloget.

3.3 Tid

3.3.1 Ombygning af OP-stuer

Behovet for ombygning af OP-stuerne medførte, at indflytningen af akutområdet blev udsat til og gennemført i maj 2018. Desuden er flytningen af de sidste afdelinger fra Tage-Hansens gade udsat til september 2018. Alle OP-stuer er ombygget ved udgangen af 2. kvartal 2018, og der udestår i 3. kvartal 2018 test af de sidst ombyggede stuer.

3.3.2 Klargøring af byggeri til drift

PA er enig i anbefalingen og efterlever den også. Jf. risikorapporten for 2. kvartal 2018 er der udfordringer med klargøring af delprojekt N5, bl.a. som følge af omfattende bygherreleverancer og udfordringer med etablering af rene rum. Der er udarbejdet tidsplan for løbende installation af accelerators frem til marts 2019, hvor byggeriet forventes at kunne tages i brug som planlagt. Der er nedsat en særlig projektopfølgingsgruppe, der bl.a. skal sikre koordineringen af de mange aktiviteter, så indflytningen kan gennemføres i marts 2019.