

Anlægsprojekt: **Tekniske hovedforsyninger DNU**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Tekniske hovedforsyninger	125.977	124.225	1.752

Tekniske hovedforsyninger til DNU

De tekniske hovedforsyninger omfatter etablering af distributionsanlæg i jord frem til hospitalsbygningerne for henholdsvis vand, sprinkling, køling, IT fibernet og medicinske luftarter samt produktionsanlæg for køling.

Regionsrådet har bevilget i alt 125.977 tusind kr. til tekniske hovedforsyninger.

Det regnskabsførte forbruget er på 124.225 t.kr.

Afvigelsen på 1.752 t. kr. indstilles overført til investeringsplanen.

Region Midtjylland den

2/7 2022



Carsten Kronborg

Navn på anlægsprojekt Tekniske hovedforsyninger DNU		
ØS sted nr 101 100010 99 33		
(Tusind kroner)		
Bevillingsdato	Punkt	Bevilling, beløb
24.08.11	23	8.410
16.11.11	6	348
25.01.12	3	113.100
30.05.12	3	-66
26.09.12	2	4.032
21.11.12	18	690
24.04.13	21	88
25.09.13	2	646
25.09.13	27 bilag bevillingsændringer skema 43	-18.718
03.12.13	27 bilag regulering byggeomkostningsindeks	733
19.03.14	19	197
26.11.14	23	-255
25.03.15	30	187
25.11.15	2 bilag regulering byggeomkostningsindeks	358
30.03.16	26	40
23.11.16	11 bilag bevillingsændringer skema 20	11.123
23.11.16	11 bilag bevillingsændringer skema 24	42
29.03.17	29	138
29.03.17	29	5.117
05.12.17	11 bilag bevillingsændringer skema 59	-127
20.03.18	22	-86
31.10.18	14 bilag bevillingsændringer skema 1.28	-20
Bevillingsbeløb i alt		125.977
Gruppering kontoplan		Forbrug pr. gruppering
030 Forbrugsafgifter, vand		1.811
035 Forbrugsafgifter, varme		14
105 VVS-forsyninger i terræn		30.598
110 VVS-forsyninger i terræn, etape 2		11.957
115 Køle-varmeproduktionsanlæg		35.791
125 El tilslutning		431
130 Køle-varmeproduktionsanlæg ETAPE 2		1.425
135 Tilslutningsbidrag vand		312
150 Gravearbejde for vand- og sprinklerledninger		1.316
155 Tidlig omlægning og etablering af vand- og sprinklerledning		1.241
160 Vandledning		320
205 Tidlig omlægning af tomrør til fibernet langs forlagt Herredsvej		187
215 Gravearbejde for el, belysning og fiber		187
220 Omlægning af kabler (NRGi), herunder egne gravearbejder		1.043
225 Betonfundament til akkumuleringsstank		275
230 Fjernvarme til SKS		928
235 Iltforsyningsledninger		1.570
240 Teknikbygning VVS, IT net		87
250 Udskiftning af 7 og levering af 2 nye Bin X-filtre		1.044
255 Installation af EnwaMatic filteranlæg		867
260 Absorptionsvarmepumpe		3.550
265 Køle- varmeproduktion, etape 2		12.649
270 Udvidelse af kølebygning		2.310
280 Udbedring af mangler i Teknikbygning VVS		47
909 Intern afregning med DNU færdiggørelse, DCPT og OPP-psykiatri		-13.409
916 Andre eksterne konsulenter		113
918 Forsikring		-462
920 Byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser		5
924 Lystryk og kopiering		16
936 Studierejser		1
942 Andet		-126
995 Honorar procentafregnet		16.650

996 Honorar, andet	11.477	
Forbrug i alt		124.225
Afvigelse		1.752

Ernst & Young P/S
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Regnskabserklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Tekniske hovedforsyninger DNU", med anlægssted 101-100010-99-33, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Regnskabserklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt 124.225 t.kr. (løbende priser), pr. 3. juni 2020, og anlægsbevilling på i alt 125.977 t.kr. Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet, bekræfter vi/jeg efter vores/min bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Anlægsregnskabet

- at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger,
- at anlægsregnskabs opgørelse af projektets økonomi i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne, herunder bestemmelserne i ministeriets "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri",
- at vi har godkendt anlægsregnskabet,
- at der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller til at udarbejde et rigtigt anlægsregnskab,
- at de afholdte udgifter er i overensstemmelse med regionens bogføring jævnfør normal bogføringspraksis beskrevet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at gennemført aktivitet afspejles i regionens bogføring,
- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og i anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- at de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt ekskl. merværdiafgift, samt er opgjort korrekt,
- at der ikke er uafklarede tvister og lignende, som mangler, at blive indregnet eller oplyst,

Besvigelser

- at der er udformet, implementeret og opretholdt intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- at der ikke foreligger besvigelser eller formodede besvigelser, som påvirker anlægsregnskabet,

Overholdelse af lovgivning

- at vi ikke er bekendt med overtrædelser af love og andre forskrifter,
- at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet er i overensstemmelse med bevillinger, love, andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller i tilknytning til forvaltningen af projektet,
- at der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektets gennemførelse,

Afgivne oplysninger

- at vi/jeg ikke er bekendt med forhold af betydning, der ikke allerede er kommet i revisionens kendskab,
- at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af regnskabet,
- at revisor har fået ubegrænset adgang til personer, som revisor har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.

Aarhus, den 2 / 7 2020

Carsten Kronborg, Projektdirektør for DNU

Projektafdeling DNU, Region Midtjylland