

Anlægsprojekt: **AUH Skejby ombygning etape 2**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
AUH Skejby ombygning etape 2	45.647	40.512	5.135

Regionsrådet har godkendt en økonomisk ramme på 430 mio. kr. (indeks 88,8) til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby.

Ombygning etape 2 er afsluttet og forelægges til Regionsrådets godkendelse.

Ombygning etape 2 har overordnet set omfattet ombygning til brug for afdelingerne for hhv. patologi og for hud og kønssygdomme, hornhindebank samt af omklædningsfaciliteter til personalet på hospitalet.

Regionsrådet har bevilget 45,6 mio.kr. og der er forbrugt 40,5 mio.kr. til ombygning etape 2. Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. indstilles overført til bevillingen til ombygning etape 3.

Region Midtjylland den dato 12.6.2019



Carsten Kronborg
Projektdirektør

Anlægsprojekt: AUH Skejby ombygning etape 2		
Anlægssted: 101 100010 98 14 40 18		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
30.10.13	3	55.926
26.11.14	23	-16
30.09.15	1	669
25.11.15	1	-9.395
25.11.15	1	380
28.09.16	7	3.067
23.11.16	11 bilag bevillingsændringer skema 24	166
29.03.17	29	308
05.12.17	11 bilag bevillingsændringer skema 63	-5.500
05.12.17	11 bilag bevillingsændringer skema 59	-212
20.03.18	22	190
31.10.18	14 bilag bevillingsændringer skema 1.28	45
29.05.19	1 Bilag bevillingsændringer skema 2.3	19
Bevillingsbeløb i alt		45.647
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
205 Bygningsentreprisen	14.607	
215 VVS-entreprisen	10.376	
220 Elentreprisen	2.429	
225 CTS-entreprisen	1.872	
245 PDS-installation	38	
250 VVS- og ventilation	1.472	
270 Brandsikringsanlæg	863	
275 Patientkald	19	
615 Ombygningsarbejder AUH installering rørpost	1.112	
625 Garniture og care	72	
630 Laboratorieinventar og stinkske	233	
909 909 intern afregning	3.016	
920 Byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser	64	
922 Rejsegilder, indvielser	9	
942 Andet	1.091	
995 Honorar procentafregnet	2.903	
996 Honorar, andet	337	
Forbrug i alt		40.512
Afvigelse		5.135