

Anlægsprojekt: **DNU færdiggørelsesarbejder**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
DNU færdiggørelsesarbejder	316.589	317.525	-936

DNU færdiggørelsesarbejder er en del af kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Færdiggørelsesarbejder omfatter følgende udendørs arbejder: Jord- og terrænarbejder, veje, belægninger og parkeringspladser, skiltning, udendørsbelysning, signalanlæg, beplantninger og et henfaldsanlæg til radioaktivt materiale.

Regionsrådet har bevilget i alt 316.589 tusind kr. til færdiggørelsesarbejder.

Det regnskabsførte forbruget er på 317.525 t.kr. Afvigelsen på 936 t. kr. indstilles finansieret af justeringsreserven for det nye universitetshospital i Aarhus.

Region Midtjylland den

2/7 2020


Carsten Kronborg

Navn på anlægsprojekt:		DNU færdiggørelsesarbejder	
ØS sted nr		101 119000 00 18	
(Tusind kroner)			
Bevillingsdato	Punkt	Bevilling, beløb	
21.03.12	9	226.100	
26.09.12	2	8.936	
21.11.12	18	91	
27.02.13	12	-2.081	
24.04.13	21	34	
29.05.13	11	-3.021	
25.09.13	2	5.326	
03.12.13	27	bilag regulering byggeomkostningsindeks	451
03.12.13	4		12.247
19.03.14	2		-16.680
19.03.14	19		328
28.05.14	5		109
25.06.14	17		8.073
20.08.14	3		13.640
26.11.14	23		-894
25.03.15	7		32.618
25.03.15	8		8.486
25.03.15	30		85
30.09.15	1		1.805
25.11.15	2	bilag regulering byggeomkostningsindeks	1.140
16.12.15	5		8.256
30.03.16	26		179
22.06.16	4		8.679
28.09.16	1		1.570
23.11.16	3		-13.880
23.11.16	11	bilag bevillingsændringer skema 26	397
23.11.16	11	bilag bevillingsændringer skema 25	428
29.03.17	15		32.371
29.03.17	29		-214
27.09.17	1		167
05.12.17	11	bilag bevillingsændringer skema 65	-721
20.03.18	11		-14.700
20.03.18	22		580
31.10.18	14	bilag bevillingsændringer skema 2.1	163
19.12.18	9		-3.527
29.05.19	1	Bilag bevillingsændringer punkt 3.1	24
18.12.19	1	Bilag bevillingsændringer punkt 3.4	24
Bevillingsbeløb i alt			316.589
Gruppering kontoplan		Forbrug pr. gruppering	
015 HELIKOPTERLANDINGSPLADS		43.414	
025 FORBRUGSAFGIFTER, EL		4.800	
030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND		1.456	
110 SIGNALANLÆG		963	
115 BELYSNINGSANLÆG		8.873	
120 FÆRDIGGØRELSESENTREPRISE D01		16.057	
125 FÆRDIGGØRELSESENTREPRISE D02		11.892	
130 P-PLADS Q		3.670	
140 DRIFT AF BYGGEPLADSVEJE OG TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK		7.303	
145 ANLÆG AF ET SIGNALANLÆG		648	
150 FÆRDIGGØRELSESARBEJDER A, INKL. P-PLADS X		56.861	
155 FÆRDIGGØRELSE VEST, BELÆGNING VVS-BYGNING, BYGGEMODNING		85.943	
160 FÆRDIGGØRELSE VEST, ETAPE 2		32.588	
205 LEVERING OG OPSÆTNING AF BELYSNINGSMASKE RINGEN ST 1300-		115	

210 RINGEN ST 1290-1560, TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF DEL AF ENTREPRISE	3.076	
215 BMS LYSSTYRING AF VEJBELYSNING	308	
220 UDGRAVNING S3, FORLÆGNING SYD	2.967	
225 OMLÆGNING KEMIKALIELEDNING	310	
240 BELYSNINGSANLÆG, NY KONTRAKT	6.066	
245 SIGNALANLÆG, OPTION	2.470	
255 BELYSNINGSANLÆG, TOMRØR FOR FIBERNET, P-PLADS Q	539	
260 ÆNDRING AF VEJADGANG VED DAMGAARD-JENSEN M.FL.	1.083	
265 BELYSNING VEST	4.999	
275 JORDARBEJDE	116	
280 BYGGESTRØMSTAVLE	145	
610 FÆRDIGGØRELSESENTREPRISE D03	15.330	
615 FÆRDIGGØRELSESENTREPRISE D04	8.928	
620 SKILTNING	6.756	
625 HENFALDSANLÆG, TERRÆN	3.095	
640 HENFALDSANLÆG, TEKNIK	4.097	
909 INTERN AFREGNING	-76.604	
910 LANDMÅLING	251	
912 GEOTEKNIK	41	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	1.414	
920 BYGGETILLADELSE	8	
924 LYSTRYK OG KOPIERING	84	
938 IT-PROJEKTSTYRING	72	
942 ANDET	7.966	
995 HONORAR PROCENTAFREGNET	41.552	
996 HONORAR, ANDET	7.874	
Forbrug i alt		317.525
Afvigelse		-936

Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	0
Andet udstyr	7.756
Øvrige udgifter	309.769
I alt	317.525

Bilag Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

(Tusind kroner)	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			317.525
Heraf udstyr			
Skiltning		6.756	
Udstyr i alt	0	6.756	
Rådgiverhonorar 14,8%	0	1.000	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	0	7.756	7.756
Øvrige udgifter			309.769

Små afrundinger kan forekomme