

Kvalitetsfondsprojektet Viborg**Opmærksomhedspunkter fra "Det tredje øje" vedrørende 3. kvartal 2021 og svar fra Byggeri og Projekt****Opmærksomhedspunkter og svar fra Byggeri og Projekt (B&P)****Generelt om Covid-19 situationen**

Det er for Det tredje øje et opmærksomhedspunkt, hvorvidt en eventuel fortsat COVID-19-krise vil kunne påvirke Delprojekt 3 (ombygningsprojektet), herunder blandt andet som følge af nedenstående punkter:

- Der kunne opstå udfordringer med at bringe håndværkere/entreprenører ind på afdelingerne, særligt Intensiv, hvis smitterisiko m.v. er stor på det tidspunkt, hvilket dermed vil påvirke udførelsestidsplanen for Delprojekt 3.
- Der kan opstå smittespredning blandt håndværkere, hvilket dermed vil påvirke udførelsestidsplanen for Delprojekt 3.
- Mangel på arbejdskraft, øgede leveringstider på enkelte materialer og stigende markedspriser.

Det tredje øje vil følge op på forholdet, herunder udviklingen i pandemien og eventuelle projektpåvirkninger som følge af COVID-19-situationen.

Svar fra B&P

B&P følger situationen omkring Covid-19 tæt og proaktivt.

For nuværende udgør Covid-19 ikke en udfordring i projektet i forhold til fremdrift, krav om tidsfristforlængelse, leveranceudfordringer eller lignende, men det er naturligvis en udvikling, som Byggeri og Projekt følger tæt. Rådgivere og entreprenører følger de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, når de opholder sig på hospitalets område.

I forhold til den generelle konjunkturudvikling er det svært at vide, hvad den aktuelle situation får af betydning i de kommende år. For nuværende peger markedsudviklingen på højere materialepriser og stor travlhed blandt entreprenørerne, hvilket kan påvirke licitationsresultaterne i opadgående retning. Der er dog fortsat noget tid til, at næste projekt, Ombygning af intensiv, skal i licitation, hvorfor det er muligt, at priserne finder tilbage til et mere stabilt niveau.

Projektets risiko- og reserveprognoser forsøger at tage højde for mulige udfald og har kapitaliseret disse.

Dato 03-11-2021

Sagsbehandler Niels Hove Pedersen

Niels.Pedersen@stab.rm.dk

Tel. +4551484429

Sagsnr. 1-31-72-141-09

Side 1

Status på ibrugtagning af det nye akutcenter, herunder færdiggørelse af Hotlab-området

Det tredje øje bemærker, at størstedelen af akutcentret nu er taget i brug, hvilket ikke har afstedkommet væsentlige udfordringer.

For så vidt angår Hotlab-området, er der siden godkendelsen af området, registreret periodiske fejl i ventilationssystemet, hvilket har medført en yderligere forsinkelse. Hotlab-området forventes idriftsat den 4. oktober. Den valgte løsning på ubedring af ventilationssystemet er implementeret, og der er afholdt gennemgang af Hotlab med servicecenteret med det formål at afdække behovet for drift af området.

DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapport.

Svar fra B&P

B&P bekræfter, at ibrugtagningen af Akutcentret er sket uden væsentlige udfordringer, med undtagelse af Hotlab-området, som har været præget af en del komplikationer. Det forventes dog, at disse nu er løst, og at området kan overgå til drift snarest.

Der er fortsat kapitaliseret et beløb i projektets risikokatalog og prognosemodel til at håndtere eventuelle udfordringer med ibrugtagningen af Akutcentret.