

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Delprojekt 8-10, Installationer	442.108	442.098	10

Delprojekt 8-10, Installationer omfatter storentreprisen "Installationer" på etape 1 i DNV-Gødstrup. Etape 1 omfatter ca. 98.000 m². Under entreprisen er der bl.a. udført ventilation, el og VVS. Idet der er aflagt anlægsregnskaber for de øvrige bevillinger i KF-projektet har bevillingen endvidere været anvendt til afslutning af en række andre opgaver.

Delprojekt 8-10, Installationer		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
RR 30.03.16	299.808	
Budget 2017	4.308	
RR 23.11.16	758	
RR 21.12.16	4.853	
RR 29.03.17	1.513	
Budget 2018	38	
RR 27.09.17	1.705	
RR 05.12.17	23.892	
RR 05.12.17	-687	
RR 20.03.18	-243	
RR 22.08.18	25.883	
RR 31.10.18	1.006	
RR 29.05.19	635	
RR 27.11.19	23.101	
RR 18.12.19	635	
RR 29.01.20	20.140	
RR 27.05.20	171	
RR 24.06.20	4.985	
RR 16.12.20	632	
RR 24.02.21	5.018	
RR 15.12.21	-1.500	
RR 25.05.22	5.000	
RR 2.408.22, pkt. 18.	6.684	
Indstillet overførsel anlægsregnskaber RR 28 september 2022*	13.773	
Bevillingsbeløb i alt		442.108
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
402-403 Håndværkerudgifter mv.	426.110	
503 Teknisk inventar	3.906	
601-602 Rådgivning	12.082	
Forbrug i alt		442.098
Afvigelse		10

*Indstillingen til overførsel er ikke godkendt på tidspunktet for aflæggelsen af anlægsregnskabet for DP 8-10 Installationer. Overførslen er mindreforbrug fra afsluttede DNV delprojekter indenfor kvalitetsfundsprojektet.

Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

(1.000 kr.)	
Patientrettet udstyr	2.451
Andet udstyr	2.381
Øvrige udgifter	437.266
Forbrug i alt	442.098