


Anlægsprojekt: **FJERNVARME- OG ELFORSYNING**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
FJERNVARME-	41.318	36.283	5.035

Bevillingen til projektet om Fjernvarme- og elforsyning er en del af det såkaldte ledningstracé, der er etableret rundt om det samlede byggeri. Heri placeres fjernvarme, el, køling og fibernet. Projektet skal ses sammen med delprojektet "DP2 - forsyningsledninger i jord", idet disse 2 projekter kører sideløbende i samme tracé.

Fjernvarmeprojektet har en samlet bevilling på tkr 41.318 og forbruget udgør tkr 36.283, således at delprojektet isoleret giver et overskud på tkr 5.035, som foreslås overført til posten for uforudsete udgifter.

Region Midtjylland den 01-07-2019



Michael Hyllegaard

Anlægsprojekt: Fjernvarme og elforsyning**(1.000 kr.)****Bevillingsdato****Bevilling, beløb****Total**

21-08-2013

46.889

03-12-2013

433

03-12-2013

86

19-03-2014

300

26-11-2014

-152

25-03-2015

160

25-11-2015

305

16-12-2015

86

30-03-2016

-7.349

30-03-2016

45

28-09-2016

283

29-03-2017

69

05-12-2017

-153

20-03-2018

256

31-10-2018

60

Bevillingsbeløb i alt**41.318****Gruppering kontoplan****Forbrug pr.
gruppering**12 7345 FJERNVARME- OG ELFORSYNING
- 040 Ejendomme

36.283

Forbrug i alt**36.283****Afvigelse**

5.035