

Anlægsprojekt: **DP2 - FORSYNINGSLEDNINGER I JORD**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
DP2 - FORSYN	16.753	16.684	69

Forsyningsledninger i jord er en fælles ledningstracé rundt om selve byggeriet, hvori placeres fjernvarme, køling, el-kabler samt fibernetværk. Projektet skal ses i sammenhæng med fjernvarmeprojektet.

Som det fremgår af ovennævnte boks viser projektet et mindreforbrug på tkr 69, der foreslås overført til puljen for uforudsete udgifter.

Region Midtjylland den 01-07-2009



Michael Hyllegaard

Anlægsprojekt: DP2 - Forsyningsledninger i jord		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
27-02-2013	22.832	
21-08-2013	-6.475	
03-12-2013	151	
03-12-2013	24	
09-03-2014	184	
26-11-2014	-89	
25-03-2015	29	
25-11-2015	55	
29-03-2017	20	
20-03-2018	22	
Bevillingsbeløb i alt		16.753
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
S4 087270 DELPROJEKT 2, FORSYNINGSLEDNINGER I JORD		
- 040 - Ejendomme	16.673	
- 060 - Øvrige udgifter (omkostninger)	10	
- 110 - Materiale og aktivitetsudgifter	1	
Forbrug i alt		16.684
Afvigelse		69