



Uddybning af udfordringer vedrørende it på DNU

Hospitalsudvalget har ønsket en uddybning af udfordringerne vedrørende it-infrastruktur samt automatisering af patient- og ambulatorielogistik på DNU. Udfordringerne fremgår bl.a. af DNU-projektets risikorapport, som behandles på regionsrådsmødet i marts.

Dato 10-03-2015

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Infrastruktur

Side 1

Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning, idet det ikke vil være muligt, at ibrugtage hospitalet, hvis der ikke er etableret netværk. Det gælder både det faste netværk, det trådløse netværk og DAS (mobil netværk).

Der har været store udfordringer med etablering af netværk i ombygningsprojektet, hvilket har betydet, at etablering af netværk har fået øget fokus.

De næste bygninger som tages i anvendelse er Vare/affaldsbygningen, Nord 1 og Syd 1. Der er udarbejdet en plan for netværksetableringen i disse bygninger, og pt. kører arbejdet efter planen.

Der er etableret et tæt samarbejde mellem PA, RG og entreprenøren om planer og fremdrift på netværksarbejdet. Der er samtidig udarbejdet en samlet plan for etablering af netværk i de resterende byggefelter.

Der foreligger ikke en plan B, så hvis der ikke er etableret netværk i bygningerne, vil det ikke være muligt at tage disse i brug, og dermed vil ibrugtagningen blive forsinket.

Automatisering af patientlogistik og ambulatorielogistik

Ambulatorielogistik handler om at få afviklet patienterne mest effektivt i forhold til ambulatoriets ressourcer og at få optimale arbejdsgange for klinikerne. I sammenhæng med denne er der patientlogistikken, som handler om patientens optimale flow gennem

hospitalet. Det er "patienten til rette tid og sted".

I foråret 2014 blev der planmæssigt afleveret en behovsbeskrivelse, som beskriver de behov ambulatorierne har for it-understøttelse både i forhold til at få patienten frem til rette tid og sted, men også i forhold til en effektiv afvikling inde i ambulatorierne.

Ambulatorielogistik er overdraget til et regionalt udviklingsprojekt, og regionens it-afdeling har derfor overtaget opgaven. Der er udarbejdet en tidsplan, som viser, at det ikke vil være muligt at være klar med en løsning ved indflytning ultimo 2016. Derfor er det nødvendigt, at se på de nuværende it-systemer og tilpasse disse. I første omgang skal der sikres en løsning på kø-ankomst situationen og kald ind af patienter til rette tid og sted.

Der bliver pt. afprøvet eksisterende teknologi til kø- og ankomstregistrering på to afdelinger på eksisterende Skejby. De to afdelinger har et delt venteområde, og minder om de forhold, som kommer på DNU i de store arkader og fælles akutafdelingens venteområde. Forsøget vil køre henover foråret, og ændringsønsker vil blive indarbejdet til indflytningen i 2016. Den nye løsning vil være klar i 2017/2018.

Patientlogistikken indeholder blandt andet en strategi for patientens mulighed for at finde frem på hospitalet. Det er eksempelvis ved hjælp af Way Finding standere og digital skiltning. Hardware til digitale skilte og skærme er i udbud. Projektet kører efter planen.