

Bilag



Opdateret tidsplan for ambulancebase i Silkeborg

Tidsplanen for projektet fremgår af tabel 1. Grundet den fornyede behandling udsættes igangsættelsen af projektet til ultimo juni, svarende en forsinkelse i den oprindelige tidsplan på 1 måned.

En yderligere forsinkelse kræver dialog med Falck om muligheden for yderligere forlængelse af den midlertidige lejeaftale på basen i Silkeborg.

Dato 02-06-2021

Anne Knutsson Hansen

Tel. +4529646385

ANKNHA@rm.dk

1-23-4-72-9-18

Side 1

Tabel 1. Opdateret tidsplan

Tid	Aktivitet	Bemærkning
Sommer 2021	Udbud på rådgivning	
Sommer 2021	Byrådet i Silkeborg Kommune behandler lokalplan for området	
Sommer/efteråret 2021	Udbud på opgaven igangsættes	Igangsættelse afhængig af byrådsgodkendelse
Efteråret 2021 Oktober	Regionsrådet behandler projektbevilling	
Efteråret/vinter 2021 November	Ombygning igangsættes	Igangsættelse forudsætter Regionsrådets godkendelse
Forår 2022	Ombygning færdiggøres	
Sommer 2022 Juni	Indflytning	