

Navn på anlægsprojekt:		DNU solceller	
ØS sted nr		101-119000-00-42	
(Tusind kroner)			
Bevillingsdato	Punkt	Bevilling, beløb	
27-09-2017	7	18.817	
05-12-2017	11 bilag bevillingsændringer skema 65	-17	
20-03-2018	11	2.000	
31-10-2018	14 bilag bevillingsændringer skema 2.1	75	
19-12-2018	9	-5.501	
29-05-2019	1 Bilag bevillingsændringer punkt 3.1	50	
18-12-2019	1 Bilag bevillingsændringer punkt 3.4	50	
Bevillingsbeløb i alt			15.474
Gruppering kontoplan		Forbrug pr. gruppering	
205	Solcelle entreprise	9.115	
280	Solcelle entreprise, forlig	-57	
909	Intern afregning	519	
916	Konsulenter	28	
938	IT til projektstyring	46	
942	Andet	357	
996	Andet rådgiverhonorar	3.025	
Forbrug i alt			13.033
Afvigelse			2.441

Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

(Tusind kroner)	
Patientrettet udstyr	0
Andet udstyr	0
Øvrige udgifter	13.033
I alt	13.033

Bilag Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

(Tusind kroner)	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			13.033
Heraf udstyr			
Udstyr i alt	0	0	
Rådgiverhonorar 14,8%			
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	0	0	0
Øvrige udgifter			13.033