

<b>Tabel. Anlægsregnskab</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
Delprojekt 8-10, Aptering	300.760	300.254	506

Delprojekt 8-10, Aptering omfatter storentreprisen "Aptering" på etape 1 i DNV-Gødstrup. Etape 1 omfatter ca. 98.000 m<sup>2</sup>. Under entreprisen er der bl.a. udført vægge, lofter, døre, gulvbelægning og malerarbejde. Der udestår opgørelse og afregning af enkelte opgaver. Det indstilles at mindreforbruget på 506 t.kr. overføres til DP8-10 Installationer til afregning af de resterende opgaver.

<b>Delprojekt 8-10, Aptering</b>		
<b>(1.000 kr.)</b>		
<b>Bevillingsdato</b>	<b>Bevilling, beløb</b>	<b>Total</b>
RR 30.03.16	250.466	
Budget 2017	4.103	
RR 23.11.16	479	
RR 21.12.16	-16.290	
RR 29.03.17	-581	
RR 29.03.17	712	
Budget 2018	331	
RR 27.09.17	1.016	
RR 05.12.17	4.568	
RR 05.12.17	-524	
RR 20.03.18	332	
RR 22.08.18	13.234	
RR 31.10.18	820	
RR 29.05.19	575	
RR 27.11.19	30.091	
RR 18.12.19	575	
RR 27.05.20	106	
RR 24.06.20	7.478	
RR 16.12.20	420	
RR 240221	7.049	
RR 15.12.21	-10.200	
RR 25.05.22, pkt. 1. Øk.rapp., skema 3.1	6.000	
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>		<b>300.760</b>
<b>Gruppering kontoplan</b>	<b>Forbrug pr. gruppering</b>	
402-403 Håndværkerudgifter mv.	279.086	
602 Rådgiverudgifter mv	21.168	
<b>Forbrug i alt</b>		<b>300.254</b>
<b>Afvigelse</b>		<b>506</b>

**Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter**

<b>(1.000 kr.)</b>	
Patientrettet udstyr	0
Andet udstyr	0
Øvrige udgifter	300.254
<b>Forbrug i alt</b>	<b>300.254</b>