

Bilag B – 2: Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Modulbyggeri på socialområdet			
Anlægssted	201.200345.98.15.60.27			
Dato for aflevering	16.12.2016			
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)				
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvielser kroner
30.09.2015 RR	250.000			
16.12.2015 RR	15.200.000			
30.03.2016 RR	94.000			
		Landinspektør m.v.	47.070	
		Håndværkerudgifter	14.392.531	
		Tilslutningsafgifter	112.597	
		Konkurrencevederlag	99.900	
		Rådgiverhonorar	324.930	
		Forsikring	18.540	
		Byggesagsgebyr	12.155	
		Forrentning	139.844	
Total (brutto)	15.544.000		15.147.567	396.433
Total (netto)	15.544.000		15.147.567	396.433

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvielser

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledelsespåtegning

Dato 23/5 2017	 Søren Østergaard Bygningschef
--------------------------	---

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	008818
--	--------

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger		30		<i>Matrikel/ejendoms- nummer</i>
Tekniske anlæg				<i>Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer</i>
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				<i>Serienummer</i>
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodulet				

Skema 6: Detaljer på kontaktperson

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Lone Nørremark	78 41 04 61	Lone.Noerremark@stab.rm.dk