

Forretningsudvalget

Statusnotat for etableringen af Skive Sundhedshus.

1. Indledning

Notatet giver en status for etableringen af Skive Sundhedshus samt oversigt over den politiske proces.

2. Proces

Regionsrådet godkendte på møde den 16. januar 2008, at idékataloget vedr. Skive Sundhedshus skulle danne grundlag for det videre arbejde med etableringen af Skive Sundhedshus.

På møde den 18. juni 2008 bevilgede Regionsrådet 2,0 mio. kr. til udredning, programmering samt dispositionsforslag for projektet.

Regionsrådet godkendte på møde den 17. december 2008 milepælsplanen for etableringen af sundhedshuset.

På baggrund af et udgiftspres på regionens anlægsmidler besluttede Regionsrådet på møde den 17. juni 2009 at faseopdele etableringen af Skive Sundhedshus, sådan at første fase rummer genhusning af hospitalsfunktioner samt etablering af lægeklinikker til almen praksis. Det blev endvidere besluttet, at finansiering af det resterende projekt skulle findes via ansøgning til den statslige pulje vedr. nære sundhedstilbud, og samtidigt skulle eksterne finansieringsmuligheder afdækkes.

Regionsrådet godkendte på møde den 21. oktober 2009 en anlægsbevilling på 39,494 mio. kr. til første fase af sundhedshuset indebærende ombygning og genhusning af hospitalsfunktioner samt lægeklinikker. Regionsrådet godkendte på møde den 21. april 2010 en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ombygning og renovering af den psykiatriske dagbehandling. Regionsrådet har i alt godkendt anlægsmidler til etablering af første fase af Skive Sundhedshus svarende til 44,494 mio. kr.

I foråret 2010 gennemførte regionen et EU-udbud af entreprisen, og regionsrådet godkendte på møde den 23. juni 2010 totalentreprenøren.

Dato 6-05-2011

Sagsbehandler Dorthe Klith

Dorthe.Klith@STAB.RM.DK

Tel. +45 8728 4672

Sagsnr. 1-30-90-06-V

Side 1

I forbindelse med regionens ansøgning om statslige midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje vedr. etablering af sundheds- og akuthuse, godkendte Regionsrådet på møde den 17. november 2010, ansøgningen om midler til etablering af anden fase af Skive Sundhedshus.

Der har i gennem hele processen været løbende dialog med sundhedshusets interessenter.

2. Status for etableringen af fase 1 af Skive Sundhedshus

Første fase af Skive Sundhedshus etableres i fællesskab med Skive Kommune. Skive Kommune har accepteret vilkårene for et lejemål i Skive Sundhedshus herunder, at Skive Kommune finansierer ombygningen af lokaler til kommunen på 9,7 mio. kr.

Første fase omfatter jf. tidligere beslutninger:

- Ombygning og genhusning af hospitalsfunktioner for at skabe plads og sammenhæng til øvrige funktioner i sundhedshuset.
- 4 lægeklinikker (med plads til i alt 8 ydernumre)
- Lokaler til Skive Kommunes myndighedsafdeling
- Lokaler til Skive Kommunes sundhedscenter
- Lokaler til Skive Kommunes hjemmesygeplejersker
- Lokaler til regionalt psykiatrisk dagbehandlingstilbud

Ombygningen af første fase er påbegyndt i efteråret 2010 og forventes som planlagt afsluttet ultimo 2011.

Skive Kommune flytter ind i sundhedshuset pr. 1. maj 2011. Der er udlejet to lægeklinikker (i alt 4 ydernumre) med indflytning henholdsvis 1. september 2011 og 1. oktober 2011.

Der er fortsat to ledige lægeklinikker, som forventes færdiggjort 1. december 2011.

Der arbejdes fortsat på at finde lejere til de ledige lejemål.

3. Etablering af fase 2 af Skive Sundhedshus

Som tidligere nævnt er der til finansiering af anden fase af sundhedshuset i fællesskab med Skive Kommune søgt anlægsmidler hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet svarende til 13,5 mio. kr.

Anden fase omfatter:

- 2 lægeklinikker (med plads til i alt 4 ydernumre eller 2 speciallægeklinikker)
- Særligt udstyr til praktiserende øre-næse-hals læge
- Fælles kantine og mødelokaler
- Lokaler til Skive Kommunes ældre service

Region Midtjylland og Skive Kommune modtog den 4. marts 2011 afslag på ansøgningen om etablering af fase 2 af Skive Sundhedshus. Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets afslagsskrivelse fremgår det, at afslaget gives dels med henvisning til puljens samlede størrelse set i forhold til de indkomne ansøgninger, dels med henvisning til at hovedparten af projektet vurderes at være realiseret med første fase.

Skive Kommune har indvilget i selv at finansiere ombygningen af lokaler til kommunens ældreservice, og der udarbejdes et tillæg til den nuværende lejekontrakt.

Regionsrådet besluttede på møde den 27. april 2011, at det skal undersøges nærmere, hvordan der kan udarbejdes en prioriteret tidsplan for fase 2 af Skive Sundhedshus.

Forretningsudvalget har bedt om, at der udarbejdes et nyt huslejetilbud i forbindelse med etableringen af en øre-næse-halsklinik, hvor den ekstra omkostning til klinikken på 1,3 mio. kr. finansieres over huslejen i en periode på 15 år. Det nye huslejetilbud er fremsendt ultimo april 2011.