

REGION MIDTJYLLAND

Redegørelse og anlægsregnskab/skema C vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af 8 almene boliger til yngre fysisk handicappede i Hedensted.

108.200.09.005

Region Midtjylland

Side 1 af 3

Modt.: **29 OKT. 2009**

Til

Region Midtjylland.

Efter anmodning fra Region Midtjylland vi gennemgået udgifterne samt udarbejdet og påtegnet skema C for anlægsprojektet vedrørende etablering af 8 almene boliger til yngre fysisk handicappede, Fogedvænget, Hedensted.

Anlægsregnskab og skema C.

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af 8 almene boliger for yngre fysisk handicappede i Hedensted er færdiggjort i 2006 i Vejle Amts regi og amtet har i forbindelse med nedpakningen og regnskabsafslutningen for 2006 opstillet anlægsregnskab på grundlag af de på dette tidspunkt bogførte udgifter. Der blev dog ikke samtidig udarbejdet skema C for projektet.

I forbindelse med amternes nedlæggelse er Region Midtjylland blevet overtagende myndighed for de 8 almene boliger og har derfor overtaget forpligtelsen til udarbejdelse af skema C samt til at fremsende skemaet til indberetning i den kommune, hvor bebyggelsen er placeret – i det aktuelle tilfælde Hedensted Kommune.

Efter licitationen har Hedensted Kommune på grundlag af oplysninger fra Vejle Amt indberettet skema B til BOSSINF-systemet. Anlægsbudget for etablering af de 8 boliger udgør ifølge skema B i alt 9.345.000 kr.

De samlede anlægsudgifter er ifølge regnskabsoversigten og skema C opgjort til 9.388.000 kr. og udviser således en merudgift på 43.000 kr. i forhold til budgettet.

Merudgiften kan dog holdes indenfor det bindende maksimumsbeløb, som for det aktuelle projekt udgør 10.289.000 kr.

Mer- og mindreudgifter i forhold til skema B på de enkelte konti fremgår af den af os udarbejdede sammenstilling mellem budget og regnskab for projektets boligdel og servicedel.

Afstemning af skema C/anlægsregnskab med bogføring.

Til brug ved Region Midtjyllands afstemning med det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema C og anlægsregnskab kan følgende meddeles:

Anlægsregnskabet udviser: 9.388.336

Vejle Amts bogføring udviser:

Ifølge anlægsregnskab, kørt 8/6 2007 9.508.086

Byggelånsrenter efter skæringsdag ikke medtaget -148.813

Endnu ikke bogført:

Honorar BDO Kommunernes Revision 29.063 9.388.336

Afsluttende bemærkninger.


Om den kontrol og bistand, vi har ydet i forbindelse med gennemgangen af sagen samt udarbejdelse og påtegning af skema C, skal vi oplyse, at bilagene er gennemgået kritisk, idet vi har kontrolleret regningernes overensstemmelse med kontrakter, tilbud, aftaler m.m. Vi har ligeledes påset, at udgifterne vedrører byggesagen.

Vi har ikke yderligere bemærkninger at fremføre i forbindelse med anlægsregnskabets afslutning.

Randers, den 28. oktober 2009

BDO Kommunernes Revision

Aktieselskab

 / 
Jørgen-Ulrik Christensen / Carl Malling