

Input til orientering af Patientinddragelsesudvalget



Dato 16-11-2020

Jacob Pedersen/Randi Nedergaard-
Hansen

Side 1

Status for færdiggørelsen af DNV-Gødstrup og flytningen til RH Gødstrup

Færdiggørelsen af DNV-Gødstrup nærmer sig sin afslutning efter at psykiatri-byggeriet på 13.500 m² er blevet afleveret i juli 2020. Siden er hospitalets forsknings- og læringscenter NIDO Danmark, der er på 5.000 m² blevet afleveret i oktober. I december forventes projektets etape 3 på 23.000 m² afleveret, mens projektets største etape på 100.000 m² ventes afleveret i maj 2021.

Når etaperne afleveres sætter Hospitalsenheden Vest gang i aktiveringen af bygningerne.

Aktiveringen omfatter blandt andet rengøring af den samlede bygningsmasse, leverancer af inventar og udstyr, test og validering af teknisk og medicoteknisk udstyr, opsætning af pc'ere, faste telefoner, skærme og AV-udstyr samt opfyldning af depoter og medicinrum samt afslutningsvis træning og uddannelse af klinisk personale. Aktiveringen har således til formål at gøre bygningen og personalet klar til, at patienter trygt kan flytte ind.

Når hospitalsbyggeriet i Gødstrup står færdig og efter den mellemliggende aktiveringsfase, hvor bygningerne gøres klar og bliver til et funktionsdygtigt hospital, flyttes og samles de eksisterende hospitaler i Holstebro og Herning på det nye RH Gødstrup.

Flytningen til RH Gødstrup er et gigantisk flytteprojekt, hvor over 85% af hospitalets udstyr og inventar skal genanvendes og flyttes til Gødstrup.

For at sikre høj patientsikkerhed og minimere nedgangen i behandlingsaktiviteten i forbindelse med flytningen er det afgørende at flytningen sker komprimeret og over en kort periode. Det er en kompleks opgave, og derfor har Hospitalsenheden Vest indgået et samarbejde med et canadisk flytte- og rådgivningsfirma Health Care Relo-



cation (HCR). HCR har specialiseret sig i hospitalsflytninger og har gennemført mere end 400 – senest for Rigshospitalet.

Flytningen udføres over to gange to uger med en mellemliggende pause på tre uger. Først flyttes RH Holstebro og tre uger efter denne flytning er afsluttet, flyttes RH Herning. Ved at flytte hospitalerne separat, så vil der i hele flytteperioden være backup på kritiske funktioner.

Indlagte patienter flyttes den sidste søndag i hver af de to flytteperioder. Frem til patientflyttedagen opretholdes drift af alle nødvendige og kritiske funktioner, men alle planlagte behandlinger og operationer reduceres gradvist henover de to uger. På den måde reduceres antallet af indlagte patienter, som så skal flyttes til Gødstrup. Ligeledes vil Hospitalsenheden Vest trække på hjælp fra andre hospitaler.

Som en del af forberedelserne gennemføres der allerede i januar 2021 en prøvehandling på flytning af fire fiktive patienter, således at hele processen for patientflyttedagen afprøves. Repræsentanter fra hospitalets patientbrugerråd inddrages som figuranter, og dermed får projektgruppen en vigtig feedback, som kan inddrages i de afsluttede planlægning.

Forud for flytningen skal alle hospitalets ansatte igennem et to delte træningsprogram som forberedelserne til deres nye arbejdsplads. Det vil dels være et fælles program og et mere afdelingsspecifikt træningsprogram. For kritiske funktioner som f.eks. genoplivningshold, traumemodtagelse etc. udføres der simulationstræning i de nye rammer forud for flytningen.