

**Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele kvalitetsfundsprojektet DNU pr. 31.marts 2020**

2007 til 2019 i løbende priser, 2020 til 2022 i 2020 pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status:
	----- Mio. kr. -----																			
<b>PL indeks</b>	100,00	100,00	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	116,85	119,07	119,07	119,07				
<b>Bevillingsoversigt</b>																				
Forum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-0,9	2,7	-4,8	10,4	27,9	24,8	25,9	<b>92,9</b>	78,5	1,2%	Udførelse
Øvrige delprojekter	15,2	71,7	110,6	222,8	284,4	280,9	704,0	1.497,3	1.569,6	1.072,6	690,7	316,0	88,4	23,7	0,0	0,0	<b>6.947,8</b>	6.372,3	98,8%	
<b>I alt Investeringsprofil</b>	<b>15,2</b>	<b>71,7</b>	<b>110,6</b>	<b>222,8</b>	<b>284,4</b>	<b>280,9</b>	<b>704,0</b>	<b>1.497,3</b>	<b>1.576,4</b>	<b>1.071,7</b>	<b>693,4</b>	<b>311,2</b>	<b>98,8</b>	<b>51,6</b>	<b>24,8</b>	<b>25,9</b>	<b>7.040,7</b>	<b>6.450,8</b>	<b>100,0%</b>	