

Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele kvalitetsfundsprojektet DNU pr. 31. december 2021

2007 til 2020 i løbende priser, 2021 til 2022 i 2021 pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status:
-----Mio. kr.-----																				
PL indeks	100,00	100,00	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	118,72	120,27				
Bevillingsoversigt																				
Forum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-0,9	2,7	-4,8	10,4	43,0	18,3	19,1	94,6	80,7	1,3%	Udførelse
Øvrige delprojekter	15,2	71,7	110,6	222,8	284,4	280,9	704,0	1.497,3	1.569,6	1.072,6	690,7	316,0	88,4	14,2	0,0	0,0	6.938,4	6.365,2	98,7%	
I alt investeringsprofil	15,2	71,7	110,6	222,8	284,4	280,9	704,0	1.497,3	1.576,4	1.071,7	693,4	311,2	98,8	57,2	18,3	19,1	7.033,0	6.445,9	99,9%	