

Anlægsprojekt: **Helikopterlandingsplads, hjerteafdeling AUH**

Tabel. Anla Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Helikopterlandingsplads, hjerteafdeling AUH	13.357	13.395	-38

Byggeri af helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby er et samarbejdsprojekt mellem de to fonde A. P. Møllerfonden og Trygfonden og Region Midtjylland.

De to fonde indkøber og leverer helikopterplatformen. Region Midtjylland opfører kontroltårn m.v.

Regionsrådet har til Region Midtjyllands del af helikopterlandingspladsen ved hjerteafdelingen bevilget i alt 13,4 mio. kr.

Anlægsregnskabet er afsluttet med et forbrug på i alt 13,4 mio. kr svarende til bevillingen.

Region Midtjylland den

26.02.19



Carsten Kronborg
Projektdirektør
Projektafdelingen DNU

Anlægsprojekt: Helikopterlandingsplads, hjerteafdeling AUH		
Anlægssted: 101 100010 98 15 40 36		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
24.06.15 11	32.582	
28.09.16 1	69	
23.11.16 4	-20.000	
23.11.16 11 bilag bevillingsændringer skema 24	201	
29.03.17 29	126	
05.12.17 11 bilag bevillingsændringer skema 59	-103	
20.03.18 22	32	
04.12.18 RM direktion 4.12.18 punkt 5	450	
Bevillingsbeløb i alt		13.357
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
010 Byggepladsansetting	273	
015 Byggepladsdrift	9	
160 Andet	586	
205 Fundamenter	1.301	
210 Bygningsentreprise	7.126	
225 CTS anlæg	134	
235 Person- og bygningssikring	97	
265 Automatisk brandalamering	68	
270 Nød- og panikbelysning	104	
909 Intern afregning	152	
910 Landmåling	87	
912 Geoteknik	157	
916 Konsulenter	456	
918 Forsikring	47	
920 Byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser	37	
938 IKT-systemer til projektstyring	54	
942 Andet	218	
996 Honorar andet	2.490	
Forbrug i alt		13.395
Afvigelse		-38