

Anlægsprojekt: **AUH Skejby ombygning etape 1**

Tabel. Anla Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
AUH Skejby ombygning etape 1	105.462	106.267	-805

Regionsrådet har godkendt en økonomisk ramme på 430 mio. kr. (indeks 88,8) til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby
Ombygning etape 1 er afsluttet og forelægges til Regionsrådets godkendelse.
Ombygning etape 1 har overordnet set omfattet ombygning af hhv. afdelingerne for børn og unge og for kvindesygdomme og fødsler samt ombygning af det eksisterende patienthotel til klinisk brug for afdelingen for diabetes og hormonsygdomme.
Regionsrådet har bevilget 105,5 mio.kr. og der er forbrugt 106,3 mio.kr. til ombygning etape 1. Merforbruget på 0,8 mio.kr. indstilles finansieret af bevillingen til ombygning etape 3.

Region Midtjylland den

22.05.19



Carsten Kronborg
Projektdirektør
Projektafdelingen DNU

Anlægsprojekt AUH Skejby ombygning etape 1		
Anlægssted: 101 100010 99 29		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
19.01.11	2	1.900
24.08.11	24	700
16.11.11	6	107
21.03.12	10	24.400
26.09.12	2	5.100
21.11.12	3	-1.226
21.11.12	18	398
30.10.13	3	77.902
03.12.13	4	-3.269
03.12.13	27 bilag byggeomkostningsindeks	208
19.03.14	19	-49
25.03.15	30	-26
30.09.15	1	1.017
25.11.15	1 bilag bevillingsændringer skema16	-2.624
25.11.15	1	524
30.03.16	26	-16
28.09.16	1	116
23.11.16	11 bilag bevillingsændringer skema 24	244
29.03.17	29	193
05.12.17	11 bilag bevillingsændringer skema 59	-162
20.03.18	22	25
Bevillingsbeløb i alt		105.462
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
015 BYGGEPLADSDRIFT	1.524	
030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND	60	
040 RENGØRING	14	
205 BYGNINGSENTREPRISE (M&N)	2.733	
210 BYGNINGSENTREPRISE	30.018	
215 VVS- OG VENTILATIONSENTREPRISE	18.454	
220 TEKNIK- OG INSTALLATIONSENTREPRISE (M&N)	2.809	
225 CTS-ENTREPRISEN (M&N)	61	
230 PATIENTKALDEANLÆG (M&N)	132	
235 ABA-ANLÆG (M&N)	141	
240 EL-ENTREPRISEN	10.770	
245 PDS-INSTALLATION	959	
250 PDS-INSTALLATION (M&N)	144	
255 CTS-ENTREPRISEN	4.354	
260 NEDRIVNING BYGNING O	922	
270 BRANDSIKRINGSANLÆG	2.246	
275 PATIENTKALDEANLÆG - CARE CALL	579	
280 ANDET	219	
605 IT-NET (C7)	422	
615 FORSYNINGSANLÆG FOR TRYKLUFTE OG VAKUUM	51	
620 SKILTNING	33	
625 GARNITURE OG CAREPRODUKTER	189	
630 LABORATORIEINVENTAR OG STINKSKABE	119	
705 LØST INVENTAR	5	
909 INTERN AFREGNING	94	
912 GEOTEKNIK	54	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	83	
920 BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER	73	
922 REJSEGILDER, INDVIELSER	6	
924 LYSTRYK OG KOPIERING	92	

938 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING	61	
940 FLYTNING	150	
942 ANDET	4.678	
995 HONORAR PROCENTAFREGNET	17.497	
996 HONORAR, ANDET	6.523	
Forbrug i alt		106.267
Afvigelse		-805