

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2: Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst										
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Råstofansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på ca 18 hektar indenfor regionalt råstofgraveområde. Indvindingen er en fortsættelse af igangværende råstofindvinding i området jf. en række eksisterende/gældende råstof tilladelser. Det nuværende projekt/ansøgning samler disse tilladelser i én.										
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	NCC Industry A/S, Råstoffer Hørkær 8 2730 Herlev										
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christian Abildtrup Mobil: 22 61 60 26 Email: CAB@NCC.DK										
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Fabjergkirkevej/Mejerivejen, 7620 Lemvig Matrikelnumre: 9a, 9l Rom Hede, Rom og 77a, 77e, 47c, 48i, 38u, 3c, 18t, 14c, Dal Anneks-gård, Fabjerg										
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Lemvig Kommune										
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der er sammen med ansøgningsskema om råstof tilladelse fremsendt kortbilag: Kortbilag 1 i målestok 1:25.000										
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Der er sammen med ansøgningsskema om råstof tilladelse fremsendt kortbilag: Kortbilag 2 i målestok 1: 5.000										
Forholdet til VVM reglerne	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ja</th><th>Nej</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr> <td colspan="2">Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilag 2, punkt 2.a - Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning</td></tr> </tbody> </table>	Ja	Nej	☐	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:		☒	☐	Bilag 2, punkt 2.a - Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning	
Ja	Nej										
☐	☒										
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:											
☒	☐										
Bilag 2, punkt 2.a - Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning											
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).											
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).											

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se nærmere kontaktoplysninger for lodsejere i Ansøgningsskema. Matr. Nr. 9a Rom Hede Rom og 77a Dal Anneksgård, Fabjerg: Bygherre (NCC Industry A/S) Matr. Nr. 9l Rom Hede, Rom og 77e Dal Anneksgård Fabjerg: Hartvig Bundsgård Nielsen Musvågevej 3, Heldum Matr. Nr 14c Dal Anneksgård, Fabjerg: Bent Bjørndahl Graversen, Svendsgårdsvej 7 Matr. Nr 47c Dal Anneksgård, Fabjerg: Erik Bernt Jensen Overbyvej 28 Rom Matr. Nr 48i og 38u Dal Anneksgård, Fabjerg: Ejvin Kristiansen Hedegaard, Ringkøbingvej 16 Matr. Nr 3c Dal Anneksgård, Fabjerg; Birgitta Schou Jensen, Tingvej 7, Fabjerg, Matr. Nr 18t Dal Anneksgård, Fabjerg: Svend Aage Friis Hyldgårdvej 7, Fabjerg,
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Arealerne anvendes i dag til råstofindvinding og landbrugsdrift. Efter endt råstofindvinding vil dele af arealerne overgå til naturformål og dele til ekstensivt landbrugsdrift/natur
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m2 fremtidig bebyggede arealer – ikke relevant 0 m2 fremtidig befæstede arealer – ikke relevant 0 m2 nye arealer befæstes
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Samlet areal: 24 hektar
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m2 bebygget areal
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m2 befæstet areal
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m3 samlet bygningsmasse
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Bygningshøjde: Ikke relevant
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der sker ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der sker kun indvinding af råstoffer, og er således ikke behov for tilførsel af råstoffer Der tilføres ikke jord udefra. Der anvendes/recirkuleres grundvand fra gravesø til grusvask. Der anvendes årligt maksimalt 270.000 m3 hvoraf mindst 90% recirkuleres Der produceres ikke spildevand Der håndteres ikke regnvand – dette nedsiver naturligt. Der findes ingen decideret anlægsperioder		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der sker kun indvinding af råstoffer, og er således ikke behov for tilførsel af råstoffer. Færdigvarer oplagres under drift i bunker i bunden af grusgraven		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres i driftsfasen små mængder spildolie, olie og luftfiltre samt metalskrot fra maskinerne og anlæg i grusgraven. Der foreligger aftale med godkendte selskaber om afhentning af affald. Der opbevares ikke affald i grusgraven. Olieskift mm foregår, og affaldsmaterialer opbevares på befæstet areal i maskinhal udenfor selve det ansøgte område. Gravearealet afspærres udenfor driftstid således at det ikke er muligt for uvedkommende at aflæsse affald i grusgraven. Der forekommer ikke spildevand i graven. Affald, vask, vedligehold mm sker på godkendt plads udenfor graveområdet. Regnvand nedsiver naturligt		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens generelle Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Erfaringsmæssigt er det muligt at overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ikke relevant – projektet er råstofindvinding. Når denne slutter vil der ikke være aktiviteter – jfr pkt 2.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Eventuelt forekommende støvflugt forebygges og bekæmpes ved vanding af interne veje og oplagsbunker mm.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Mod syd overlapper det ansøgte område flere steder med skovbyggeline, men der skal ikke opføres "master, bygninger eller lignende" på arealet – jfr Naturbeskyttelseslovens §17 . Dispensation er derfor ikke nødvendig.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der er tale om råstofindvinding.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca 400 meter ti nordvestligste spids af natura 2000 området "Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der er ikke kendskab til fund af beskyttede arter efter bilag IV eller danske rødlistede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,8 km til Fabjerg Kirke mod øst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca 400 meter ti nordvestligste spids af natura 2000 området "Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Råstofgraven giver ikke anledning til udledning af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet. Der opbevares ikke nogen form for kemikalier eller lignende i grusgraven og risikoen for oliespild fra maskiner og anlæg vurderes ikke som værende større end ved almindelig landbrugsdrift.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der forventes ikke at være beskyttende lerlag i den ansøgte gravedybde. Et eventuelt sammenhængende dybtliggende lerlag vil ikke blive gennemgravet. Der vil efterbehandles til primært naturformål og i mindre grad til ekstensivt landbrug uden brug af gødning og sprøjtemidler. Der søges ikke om at modtage jord udefra.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Umiddelbart nord for det ansøgte areal ligger en anden grusgrav.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det vurderes ikke at være relevant at etablere foranstaltninger til forebyggelse, begrænsning eller compensation idet projektet ikke rummer potentiale til at indebære væsentlige skadelige virkninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 18-01-2018 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.