Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

BILAG

Regionsrådet 25. august 2010
Henvendelse fra Fælleslisten vedr. status for ombygning af Regionshospitalet Viborg

11. august 2010

Peter Ravn Riis
petrii@rm.dk
Tlf. 8728 4460

Status for ombygning af Regionshospitalet Viborg

Region Midtjylland fik den 26. januar 2009 et foreløbigt tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden til om- og tilbygning på Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kr. Regionsrådet godkendte den 16. juni 2010 ansøgningen om endeligt tilsagn, der forventes behandlet af regeringens ekspertpanel den 2. september 2010.

Nedenfor er beskrevet en status for de projekter, der foreløbigt er igangsat i relation til kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

For en regelmæssig opfølgning på igangsatte anlægsprojekter i regionen henvises desuden til kvartalsrapporterne, hvor der gøres status for alle aktuelle projekter.

Fase 0 – projekt

I lighed med de øvrige hospitaler i regionen er der igangsat et såkaldt fase 0-projekt, der er de indledende forberedelser til etableringen af en fælles akutmodtagelse.

Fase 0-projektet på Regionshospitalet Viborg blev godkendt i Regionsrådet den 19. november 2008, og indeholder en række delprojekter og en samlet bevilling på 19,2 mio. kr. Status for disse er:

<u>Flytning af børneambulatorium til Søndersøparken</u>
Sekretariatet (B24) blev flyttet midlertidigt til en bygning i Søndersøparken, for at gøre plads til etablering af en midlertidig fælles akutmodtagelse. Budgettet var på 1,8 mio. kr. Projektet er afsluttet.

<u>Etablering af midlertidig FAME i det nuværende B24</u>

I det nuværende B24 er der blevet etableret midlertidig fælles akutmodtagelse. Området blev taget i brug oktober 2009. Budgettet var på 10,4 mio. kr., og projektet er afsluttet.

Flytning af høreklinikken
Der blev afsat et beløb på 3 mio. kr. til flytning af høreklinikken, idet denne funktion tidligere indgik i en rokadeplan. Rokadeplanens punkt vedr. flytning af høreklinikken er imidlertid sat i bero, idet det p.t. ikke er nødvendigt at flytte høreklinikken. Det beløb, der blev afsat til flytningen foreslås anvendt til en række mindre anlægsprojekter i relation til kvalitetsfondsprojektet (regionsrådet 25. august 2010).

Intermediært sengeafsnit i høreklinikkens nuværende lokaler
Som følge af Akutplanen og det stigende antal akutte patienter var det hensigten at oprette et intermediært sengeafsnit med otte sengepladser, men etableringen er sat i bero indtil en ideel placering er fundet. Der er givet en bevilling på 4,0 mio. kr. til projektet.

Etablering af to etager ovenpå behandlingsbygningen
Projektet blev endeligt godkendt af Regionsrådet den 17. juni 2009, og er på vej ind i den afsluttende fase. Der er etableret to nye etager. Den øverste etage skal bruges til 30 kardiologiske sengepladser, og forventes færdig til ibrugtagning ultimo september 2010. Den nederste etage skal bruges til børneambulatorium, og forventes færdig til ibrugtagning medio oktober 2010. Lysgården (atrium) forventes at stå færdig d. 1. januar 2011. Det forventes at budgettet på 57,0 mio. kr. holdes, og at projektet gennemføres uden de store problemer.

Etablering af ny patologisk afdeling
Projektforslaget vedr. flytning af patologisk-anatomisk institut fra Skive til Viborg blev godkendt i Regionsrådet den 21. oktober 2009. Der opføres to etager på i alt 1.761 m2 inkl. arkiv rum. Hertil kommer 156 m2 til teknikrum. De to etager placeres ovenpå teknisk afdeling med tilknytning til eksisterende kapel. Der er afsat et rådighedsbeløb på 48,8 mio. kr. til projektet.

Byggeriet er udbudt i totalentreprise, og på baggrund af licitationsresultatet forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet. Mindreforbruget foreslås anvendt til en række mindre anlægsprojekter i relation til kvalitetsfondsprojektet (regionsrådet 25. august 2010).

Arbejdet er påbegyndt d. 5. juli 2010, og byggeaktiviteten på pladsen forventes at starte d. 1. oktober 2010. Bygningen forventes klar til ibrugtagning primo oktober 2011.

Projektorganisation
Til at styre projektet er der etableret en projektafdeling, der har været i drift siden Regionsrådets godkendelse heraf den 21. oktober 2009.