1 Indholdsfortegnelse

2 Forord 3

3 Regionshospitalet Herning 3

3.1 Indledning 3

4 Regionshospitalet Herning 7

4.1 Medicoteknisk udstyr 7
4.2 Myndigheder 7
4.3 Økonomi 7
4.4 Tidsforløb 8

5 Regionshospitalet Ringkøbing 9

5.1.Generelt **9**

6 Regionshospitalet Holstebro 10

6.1 Indledning 10

2 Forord

I fortsættelse af rapporten FAME, Akutplan dateret august 2008 er der foreskrevet en fase 0 og en fase1.

Fase 0 omhandler overordnet set forberedelserne til igangsætning af den efterfølgende fase (gælder Herning og Holstebro), samtidig med at der tages fat på APV-problematikken, skabes rum til 12 kirugiske senge, etableres 3 intermediære sengepladser samt ekstra vagtværelser ved Regionshospitalet Herning. Endvidere etableres Akutklinikken i Ringkøbing.

I det efterfølgende er i fase 0 beskrevet i relation til de byggetekniske forhold.

3 Regionshospitalet Herning

3.1 Indledning


Projektets hovedindhold er følgende:

- Etablering af 2 pavilloner.
- Flytning af funktioner fra de nuværende bygninger til de nye pavilloner, f.eks. kontorer, konferencerum, sekretariater mv.
- Skabe rum i de nuværende bygninger til yderligere 12 kirurgiske senge. Behov skabt i forbindelse med samling af den akutte kirurgi ved Regionshospitalet Herning.
- Bygningsmæssige ændringer på intensivt afsnit, således at der etableres yderligere 3 intermediære sengepladser. Afledt virkning i forbindelse med samling af traumatologien ved Regionshospitalet Herning.
- Etablering af vagtværelser til læger og sygeplejersker. Yderligere behov i forbindelse med etablering af den fælles akutte modtagelse ved Regionshospitalet Herning, samt en løsning med en mere hensigtsmæssig placering af vagtværelserne i forhold til den akutte modtagelse.
- Løsning af akutte APV-forhold, som er kendte og relaterer sig til de områder, der berøres, og som kan løses uden væsentlig indgriben i afsnit.
- De mindre arbejder på Regionshospitalerne Holstebro og Ringkøbing igangsættes. Omfanget er primært flytninger og mindre tilpasninger.

På Regionshospitalet Herning vil følgende bygningsafsnit blive inddraget i forbindelse med fase 0:

- Bygning 27 S etage 3,tilslutning af pavillon
- Bygning 30 S etage 3, intensivt afsnit og vagtværelser
- Bygning 30 M etage 2 og 3, vagtværelser
- Bygning 30O tilslutning af pavillon.

Parkeringsforholdene i fase 0 projektet er løst ved at der lejes et areal i umiddelbar nærhed af hospitalet. P-forhold er derfor ikke behandlet i nærværende rapport.



I efterfølgende afsnit gennemgås de bygningsafsnit, som kommer i spil i fase 0 projektet.

Bygning 27S

Bygningen vil i denne fase blive tilsluttet til pavillonen, der opstilles mellem bygning 26 S og bygning 27S.

Tilslutningen til bygningen foregår i 2 niveauer.

Bygning 30 S etage 3

Afsnittet indeholder i dag intensive sengepladser og opvågningspladser.

Afsnittet udvides med 3 intermediære sengepladser.

Ændringerne omfatter en ud- og ombygning af etagen samt en rokade. Ved etablering af plads til sengene flyttes sekretariat og kontorfaciliteter, som naturligt hører hjemme i afsnittet, til en udbygning ind mod gårdrummet. Der vil tillige blive arbejdet med et større konferencerum på etagen, idet der inddrages konferencefaciliteter til vagtværelsefunktionerne.

Vagtværelsesfunktionerne samles, og der etableres et fælles ophold.

Opvågningen rykkes tættere mod gangarealerne for at gøre plads til 3 intermediære senge.

Udbygningen af afsnittet foregår ud i gårdrummet oven på den nuværende eksisterende bygning på etage 2. Dette betyder, at gårdrummet ikke mindskes.

Bygning 30 M etage 2 og 3

Der skal etableres vagtværelser i forbindelse med akutsenge og modtagelse. Disse vagtværelser etableres, da der i dag ikke er tilstrækkelig med vagtværelser, og samtidig er de der forefindes i dag placeret uhensigtsmæssigt.

Disse værelser tilvejebringes ved, at der i bygning 30 S etage 3 ombygges et antal værelser og et antal kontorer. Endvidere ombygges et konferencerum og et pårørende rum på etage 2 til vagtværelser. Samlet giver det 6 ekstra vagtværelser.

Ved bygning 30 M etage 2 og 3 bygges der som nybygning uden på gangforløbet over mod bygning 30 O vagtværelser i 2 etager, hvilket giver 9 ekstra vagtværelser.

I henhold til overenskomsten skal der tillige være fælles opholdsrum, hvilket forudsættes at kunne etableres i gårdrummet ved bygning 30 S fælles for samtlige vagtværelser. Gårdrummet etableres i fase 1. Indtil da etableres et fælles ophold på etage 3 bygning 30 S.

Pavillon

Der etableres 2 pavilloner henholdsvis mellem bygning 30S og bygning 40samt mellem bygning 26S og bygning 27S.


Pavillonen mellem bygning 30S og bygning 40 etableres i to etager og er tænkt som aflastning for de kontorer, der ikke kan etableres i forbindelse med intensivafdelingen, samt som supplement til akutmodtagelsens og akutsengenes administrative del. Endvidere kan konferencefaciliteter / møderum placeres i pavillonen.

Placeringerne ligger strategisk midt mellem akutsenge, akutmodtagelse og intensiv/ opafsnittet. Antallet af kontorer opgøres endeligt i den videre bearbejdning af projektet.

Pavillonen mellem bygning 26S og 27S etableres i op til 3 etager. Disse etager indeholder kontorer med tilhørende faciliteter. Kontorerne er tænkt tilknyttet de afdelinger, hvor der skal ske rokader i fase 0 og fase 1, og som dermed ikke kan indeholdes i de nuværende rammer.

Placeringerne ligger strategisk midt mellem bygning 26S og 27S. Antallet af kontorer opgøres endeligt i den videre bearbejdning af projektet.

Begge placeringer er vist på efterfølgende illustration.



4 Regionshospitalet Herning

4.1 Medicoteknisk udstyr

I forbindelse med etableringen af akutsenge skal der opgraderes eller suppleres med medicoteknisk udstyr.

Nærmere udredes i den kommende proces for fase 0.

4.2 Myndigheder

Sagen er sendt til myndighedernes behandling.

4.3 Økonomi

Beløbene er uden moms og ved indeks jan 2008.
Tallene er vurderede overslag.

Økonomiske hovedtal i indeks 127 ekskl. moms

Midler til projektering kr. 0,9 mio

Midler til bygningsmæssige ændringer, udvidelse af kapacitet på intensiv afsnit m.v. kr. 12,0 mio

Køb, opsætning og installation af pavilloner til ikke-patientnære aktiviteter kr. 23,5 mio.

4.4 Tidsforløb

Nedenstående tidsforløb er tænkt som vejledende og kan forskydes afhængig af opstartstidspunktet. Leverance af pavilloner er direkte forespurgt hos en leverandør og kan variere efter virksomhedens ordrebeholdning.

Det overordnede tidsforløb kan se ud som følger for den fasevalgte model:

Fase 0


Projektfærdiggørelse myndigheds-behandles, og der foretages udbud	Afsluttes december 2008
Pavilloner	December 2008 - april 2009
Intensiv	Juni 2009 - december 2009
Vagtværelser	December 2008 - juli 2009
Arbejder på Ringkøbing og Holstebro	Afsluttes april 2009

Tidsplanen bygger på nogle forudsætninger:

- 1 politisk behandling
- Pavilloner og vagtværelser udbydes i hovedentreprise i særskilt forløb.
- Intensivområdet (bygning 30 S etage 3) udbydes efterfølgende.
- De mindre arbejder I Ringkøbing og Holstebro igangsættes med lokal håndværkere.


5 Regionshospitalet Ringkøbing

5.1. Generelt



På Regionshospitalet Ringkøbing skal der ved etablering af akutklinik ske nogle mindre tilpasninger i form af etablering af sygeplejeklinik, venteområde, omklædningsfaciliteter. Endvidere skal der etableres overvågningsudstyr og tekniske foranstaltninger for aflåsning af døre.

Området som kan komme i betragtning er markeret på nedenstående tegning.



6 Regionshospitalet Holstebro

6.1 Indledning

På Regionshospitalet Holstebro er følgende bygningsafsnit med i fase 0:

- Bygning 25 etage 3, akutmodtagelsen

På Regionshospitalet Holstebro er det muligt at skaffe den nødvendige bygningsfysik indenfor den bestående bygningsmasse. Endvidere er det berørte afsnit delvis nyrenoverede og kan derfor i stort omfang tages i brug umiddelbart.


Da akutfunktionen indarbejdes indenfor bestående bygningsmasse udløser dette ikke ekstra P-pladser.



Bygning 25 etage 3

Dette afsnit er i dag skademodtagelse og kan med mindre indgreb anvendes til akut-modtagelse som den er forefindes i dag.

Et enkelt OP-afsnit ændres til brug for ØNH, hvilket betyder de skal ske en ombygning.


BYGN. 25
Patient videre
Akutmodtagelse
Patient ind