

P&B katalog Regionshospitalet Viborg

Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitetsmæssig	Forventet effektiviseringsmæssig	Bemærkninger	Sidste indlønningstidspunkt	Beslutnings-tager	Status
		konsekvens	konsekvens	konsekvens	konsekvens				
Ombygningen	Undlade ombygning af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme	5.200.000	Ingen	Ingen ombygning	At ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme undlades vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet, men den manglende ombygning og kapacitetsudvidelse vil gøre driften mindre effektiv.	At undlade ombygning af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme betyder, at området fortsætter i dets nuværende form og i dets nuværende placering. Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme øger kapaciteten i området og er en forudsætning for kapacitetsudvidelsen af Hjertemedicinsk Klinik.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
Ombygningen	Undlade renovering af Hjertemedicinsk Klinik	3.900.000	Ingen	Ingen ombygning	At ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik undlades vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet, men den manglende ombygning og kapacitetsudvidelse vil gøre driften mindre effektiv.	At undlade ombygningen betyder at Hjertemedicinsk Klinik fortsætter i de eksisterende rammer uden mulighed for tiltrængt kapacitetsudvidelse.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
Ombygningen	Intensiv	11.700.000	Ingen	Ingen ombygning	At ombygningen af Intensiv undlades vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet, men den manglende ombygning og kapacitetsudvidelse vil gøre driften mindre effektiv.	At undlade ombygning af Intensiv betyder, at området fortsætter i dets nuværende form uden den tiltrængte kapacitetsudvidelse af området.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
Ombygningen	Projektering af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, Hjertemedicinsk Klinik og Intensiv	7.500.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	Såfremt ombygning af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, Hjertemedicinsk Klinik og Intensiv undlades helt eller delvist, kan puljen til projektering tilpasses.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
	Potentiale	28.300.000							

Den forventede økonomiske konsekvens er håndværkerudgifter inkl. UFO og byggepladsdrift.

Optionsoversigt (ombygninger som kan tilføjes projektet)

Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitetsmæssig	Forventet effektiviseringsmæssig		Sidste indløsningstidspunkt	Beslutnings-tager	Status
		konsekvens	konsekvens	konsekvens	konsekvens	Bemærkninger			
Ombygningen	Ombygning af tre OP-stuer til to store fleksible OP-stuer	14.985.000	Ingen	Forbedret fleksibilitet og mere optimale udnyttelsesmuligheder	Vurderes ikke at have væsentlig betydning for realisering af effektiviseringskravet.	Ombygning af tre operationsstuer betyder, at det eksisterende hospital får to nye større og mere fleksible ultrarene OP-stuer.	Ombygningen kan igangsættes, når akutcentret er ibrugtaget.	Regionsrådet	Identificeret
Ombygningen	Ombygning af østsiden af sengeetage 13	8.880.000	Ingen	Øget kvalitetsforbedring for både patienter og personale. Flere en-sengsstuer og større badeværelser med indgang fra stuen.	Vurderes ikke at have væsentlig betydning for realisering af effektiviseringskravet.	Ombygningen vil konvertere de nuværende to- og fire-sengsstuer til en- og to-sengsstuer samt etablere større badeværelser med bedre adgangsforhold for patienten og bedre arbejdsvilkår for personalet	Ombygningen kan igangsættes, når akutcentret er ibrugtaget.	Regionsrådet	Identificeret
Ombygningen	Ombygning af østsiden af en sengeetage	9.435.000	Ingen	Øget kvalitetsforbedring for både patienter og personale. Flere en-sengsstuer og større badeværelser med indgang fra stuen.	Vurderes ikke at have væsentlig betydning for realisering af effektiviseringskravet.	Ombygningen vil konvertere de nuværende to- og fire-sengsstuer til en- og to-sengsstuer samt etablere større badeværelser med bedre adgangsforhold for patienten og bedre arbejdsvilkår for personalet	Ombygningen kan igangsættes, når akutcentret er ibrugtaget.	Regionsrådet	Identificeret
	Potentiale	33.300.000							