

Prioriterings- og besparelseskatalog vedrørende om- og tilbygningen af RHV (change request)

Liste over anvendte forkortelser:

Beslutningstagere	
PA	Projektarbejdelsen for Regionshospitalet Viborg
RR	Regionsrådet
BHR	Bigherrrådgiver
SG	Styregruppen ved Regionshospitalet Viborg

Status

I	Identificeret forslag, men ikke konkretiseret fuldt ud
G	Godkendt forslag
A	Afviset forslag
F	Forsat, der arbejdes stadigvæk med forslaget
U	Forslaget er under evaluering

Tidsramme

I kolonnen er det angivet hvilket kvartal, hvornår det forventes, der skal tages beslutning om ændringen skal godkendes eller afvises.
Kataloget angiver de forhold, der tidsmæssigt først skal tages stilling til. Dvs. kataloget er opstillet i kronologisk rækkefølge for beslutninger.

Beslutningstagter

I kolonnen er der angivet hvem der beslutter at besparelsen skal godkendes eller afvises.

Økonomiske konsekvens

Den forventede økonomiske konsekvens er foreløbigt beskrevet ved:

- Betydelig besparelse: Mere end 5 mio. kr.
- Større besparelse: Mellem 2-5 mio. kr.
- Mindre besparelse: Mindre end 2 mio. kr.

Da det ikke på det nuværende stade af projektet er muligt at kvantificere besparelsen nærmere.

Ændringer:

Ændringer i forhold til sidste udgave er markeret ved brug af fed skrift

Udgave	Dato	Udarbejdet af	Signatur	Bemærkninger
0	1.10.2011	Poul Henning Hansen		Første udgave

Prioriterings- og besparelseskatalog vedrørende om- og tilbygningen af RHV (change request)

Nr.	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk konsekvens	Forventet tidsmæssig konsekvens	Forventet kvalitets konsekvens	Forventet konsekvens for den overordnede vision med projektet	Opfølgnings procedure	Tidsramme	Beslutnings-taget	Status
1	P-hus	Reduktion af P-hus med et eller flere fag	Større besparelse: Melleml 2-5 mio. kr.	Kortere opførelsesstid	Længerevarende kvalitetsforringelse, der dog kan neutraliseres senere	Hospitalet vil ikke leve op til kravet om antallet af p-pladser.	Afhængig af tildelationsresultat ultimo okt. 2011	4. kvrt. 2011	RR	Identificeret
2	P-hus	Ændring af P-husets afskærmning	Mindre besparelse: Mindre end 2 mio. kr.	Ingen	Værig mindre kvalitetsforringelse	Væsentlig kvalitetsforringelse, samt uhensigtsmæssig logistik og afgangsforhold.	Afhængig af tildelationsresultat ultimo okt. 2011	4. kvrt. 2011	RR	Identificeret
3	P-hus	Udeladelse af gangbro fra P-hus til hospital	Mindre besparelse: Mindre end 2 mio. kr.	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse Gangbroen kan etableres senere.	Den ønskede arkitektoniske vision opnås ikke	Afhængig af tildelationsresultat ultimo okt. 2011	4. kvrt. 2011	RR	Identificeret
4	Paraplegi	Reduktion af omfanget af nybygning	Større besparelse: Melleml 2-5 mio. kr.	Kortere opførelsesstid	Risiko for at arealstandard ikke overholdes.	Den ønskede arkitektoniske vision opnås ikke	Kvantificeres i forbindelse med projektforslag	1. kvrt. 2012	RR	Identificeret
5	Akutcenter	Undlade at anlære en sengesætage overst i Akutcenteret	Betydelig besparelse: Mere end 5 mio. kr.	Kortere opførelsesstid	Længerevarende kvalitetsforringelse, der dog kan neutraliseres senere	Reduktion i areal til kliniske funktioner	Kvantificeres i forbindelse med projektforslag	1.kvrt. 2013	RR	Identificeret
6	Akutcenter	Udelade at forberede konstruktioner til fremtidig nye etager oven på nyt akutcenter	Betydelig besparelse: Mere end 5 mio. kr.	Kortere opførelsesstid	Værig kvalitetsforringelse	Der opnås ikke længere tilstrækkelig fleksibilitet	Kvantificeres i forbindelse med projektforslag	1.kvrt. 2013	RR	Identificeret
7	Ombygninger	Reducering af areallet, der ombygges i det eksisterende sygehuis.	Betydelig besparelse: Mere end 5 mio. kr.	Kortere opførelsesstid	Længerevarende kvalitetsforringelse, der dog kan neutraliseres senere	Reduktion i areal til kliniske funktioner	Kvantificeres i forbindelse med programmeringen af ombygningerne.	Efter 2014	RR	Identificeret
8	Ombygninger	Reducering af antallet af sengestuer i den eksisterende sygehús, der ombygges til 1-sengsstuer	Betydelig besparelse: Mere end 5 mio. Kr.	Kortere opførelsesstid	Værig kvalitetsforringelse	Reduktion i omfanget af sengestuer.	Kvantificeres i forbindelse med programmeringen af ombygningerne.	Efter 2014	RR	Identificeret