

Table 1. Ud- og Indgående elementer i DNU-projektet fra d. nov. 2011 til marts 2018

mio. kr. (indeks 88,8)							
Udgående elementer				Indgående elementer			
dato	Emne	Beløb	Beskrivelse	dato	Emne	Beløb	Beskrivelse
16.11.11	Fjernelse af P-kælder under Forum	-31,5	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	16.11.11	Servicekraner til rengøring af facader	12,6	
16.11.11	Reduktion af omfanget af vejsystem omkring DNU	-47,2	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	16.11.11	Ekstra dræn sfa. højt grundvandspejl	25,3	
14.12.11	Option : Indretning af sengeafsnit. Ændring af sengeantal fra 24 til 26 senge	-26,2	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	22.02.12	Varemodtagelse og affaldscentral	35,9	Sfa. præcisering af forudsætningerne for tilsagnet til DNU fra ministeriet. Varemodtagelse og affaldshåndtering skal finansieres inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt.
14.12.11	Option: Senge hjerte-Lunge-Kar-Onkologi-Hæm.	-72,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	21.11.12	Optionsplan: Arealudvidelse Onkologi	20,0	Der tilføres et ekstra areal til Onkologien, da der er konstateret nogle mangler i skitseprojektet bla. ambulatoriarealer
14.12.11	Option: Patienthotel 2. del	-32,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	21.11.12	Optionsplan: Arealtilførelse Hoved Neuro	3,5	Projektforslaget for øjenafd. har vist et behov for et ekstra areal for at sikre gode rammer for den kliniske drift.
14.12.11	Option: Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	-28,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	21.11.12	Optionsplan: Behandlingsafsnit Abdominal/Inflammation (intensivafsnit)	28,0	Der indarbejdes et yderligere intensivafsnit for at fremtidssikre intensivkapaciteten
14.12.11	Option: Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	-43,0	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver	20.03.13	Optionsplan: Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	8,6	Indarbejdelse af ekstra sengeafsnit giver mulighed for en større kapacitet, mere hensigtsmæssig indretning og tilrettelæggelse af patientforløbene
14.12.11	Tekniske bygninger i terræn (NRGI & EL)	-20,1	Bygninger etableres af NRGI som en del af de tekniske hovedforsyninger	29.05.13	Optionsplan: Vagt værelser og kontorer Nord 4	6,0	Nord 4 har ikke omfattet selvstændige vagtværelser og kontorer til Akutafdelingen. Der er opstået et behov herfor
19.03.14	Fjernelse af to rum til stråleterapi	-10,0	Der fjernes to rum, som på nuværende tidspunkt er planlagt som en bufferkapacitet uden apparatur	23.01.13	Finansiering af ændret løsning affaldscentral	15,3	En forbedret løsning af affaldshåndtering og varemodtagelse
19.03.14	Arealreduktion i S5	-11,0	Der flyttes kontorer fra underprojekt syd 5 til andre dele af hospitalet	23.01.13	Ændring af rammen for rørpostsystem	14,3	Forøgelse af antallet af rørpoststationer
19.03.14	Forum fællesarealer og forskning	-45,0	Besparselsen reducerer muligheden for forskningsaktivitet, men vil ikke påvirke den klinisknære forskning	29.05.13	Optionsplan: Kunst	3,5	Der indarbejdes kunst i DNU-projektet
19.03.14	Patienthotel	-5,0	Et mere standardiseret byggeri samt reduktion af arealer til fællesområderne i hotellet	29.05.13	Optionsplan: Samlet løsning onkologi	85,0	Indarbejdelse af sengeafsnit i onkologi og onkologisk forskningsareal i Syd 3 vil give en mere samlet løsning for onkologien
19.03.14	Besparselser byggetekniske løsninger	-20,0	Eksempelvis valg af billigere belysningsarmaturer, besparelser i tekniske løsninger mv.	29.05.13	Optionsplan: Midlertidig lager	8,0	Der er behov for et midlertidig lager på AUH for at sikre forsyningsikkerheden for AUH i perioden 2014 og frem til 2019
25.06.14	Sengeafsnit Syd 4	-47,0	Ændret løsning Onkologi: Flytning af senge til eksisterende SKS.	30.10.13	Optionsplan: Sengeafsnit Syd 4	47,0	En mere optimal placering af senge samtidig med at det på nuværende tidspunkt vil være billigere at bygge et ekstra sengeafsnit
19.03.14	Besparselser Færdiggørelse	-15,0	Omprioriteringer-eks. grusparkering i stedet for asfalt på de mindst benyttede p-pladser og mindre bearb. af parkanlæg	25.06.14	Optionsplan: Kunst	1,4	Der indarbejdes kunst i N2 i DNU-projektet
19.03.14	Besparselse fleksibelt byggeri	-5,0	Bygning Onkologi ændres til standardiseret elementbyggeri	26.11.14	Merudgift Hoved-Neuro	2,7	Etableringen af en åben kold etage til Audiologien
19.03.14/2 5.06.14	Rammeudbud	-18,6	Der ses på kvalitetsniveauet for rammeudbud samt regulering af budget sfa. afholdt licitation	29.04.15	Rørpost	2,4	Tilkøb af aflåsning til rørpost af hensyn til sikkerhed
25.03.15	Reduceret løsning Forum	-65,0	Forsknings- og fællesarealer, personalerum samt auditorier og biobank er sparet væk	16.12.15	Heliport	6,3	Ændret design efter ønske fra Aarhus kommune i forhold til godkendelse af lokalplan og VVM redegørelse
30.09.15	Besparselse ændret løsning kapel	-2,8	Kapellet etableres i en tilbygning fremfor en fritliggende bygning	19.12.18	Patienthotel	13,6	Option: Indarbejdelse af yderligere 25 patienthotelsenge i Forum
16.12.15	Ændring til option: Administrationsbygning 2. del	-24	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver				
22.06.16	Ændring til option: Administrationsbygning 1. del	-24	Tilpasning af projektet sfa. styrkelse af reserver				
22.06.16	Besparselser på medicoteknisk udstyr	-26	PET-CT scanner i Nord 5 og øvrigt udstyr på et højere teknologisk niveau				
19.12.18	Besparselse på færdiggørelsesarbejder	-3	P-pladser og udenomsarealer				