

Skema 3a: Projektets besparelseskatalog
Dato: 26.04.2022
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Besparelsesemne	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på besparelspotentiale afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., årets priser)					Sidste indløsnings tidspunkt
						2020	2021	2022	2023	2024	
Undlade renovering af Hjertemedicinsk Klinik	Delprojekt 3, Ombygning		Området vil godt kunne anvendes uden renovering, idet Hjertemedicinsk Klinik så vil blive i eksisterende rammer samt ibrugtage et fraflyttet område, der ligger i umiddelbar tilknytning til de eksisterende lokaler. Klinikken vil således kunne udvides som planlagt uden ombygning. Renoveringen vil dog have stor betydning for arbejdsmiljøet i området, idet rammerne bliver mere indbydende og behagelige at arbejde i. Renoveringen omfatter nye lofter, nye gulve, ny belysning, nye ventilationsarmaturer samt maling af vægge på alle gangarealer og på de arealer, som tidligere har huset Dialysen. Herudover udføres der nye lofter samt maling af vægge på den del af området, der er mindre nedslidt. Hertil kommer nyt inventar i store dele af området. Renoveringen vil skabe markant bedre fysiske rammer for brugerne af området. Det gælder både i forhold til patientoplevelsen og arbejdsmiljømæssigt, hvor de nye rammer vil være mere indbydende og behagelige at arbejde i. At ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik undlades vurderes ikke at medføre risici for realisering af effektiviseringskravet.		5,5 Beregningen er baseret på rådgivers overslag over selve ombygningsprojektet samt projekts eget overslag over rådgiverhonorar mv.			5,5			Ultimo 2022

Jf. tilsagnsbetingelserne skal regionen udarbejde et katalog over mulige tilpasninger i projektet.

Vejledning

Formålet med skema 3a er at give overblik over besparelseskataloget, konsekvenser ved indløsning af besparelsesforslagene samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Hensigten er at sikre størst mulig gennemsigtighed om beslutningsgrundlaget. Der skal redegøres for hvert enkelt besparelsesforslag i den ovenfor anførte skematik. Under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis besparelseskataloget har konsekvenser ift. regionens mulighed for at overholde tilsagnskriterierne, herunder realisering af effektiviseringsgevinster, jf. afsnit 2.5.4 i rapporteringskonceptet (Bilag 1). *Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbssimuleringer) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).

Skema 3b: Projektets optionsliste
Dato: 26.04.2022
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Option	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på udgift til option afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., årets priser)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Renovering af sengeetage i bygning 1, etage 10	Delprojekt 3, Ombygning	Der forventes ingen driftsøkonomisk konsekvens, men arbejdsmiljøet vil blive betydeligt forbedret, specielt i forhold til større badeværelser og mere plads omkring sengene på stuen.	Formålet med renoveringen er at sætte en sengeetage i stand og opgradere den i forhold til nutidens standarder. Det primære fokus er at tilpasse indretningen fra 2- og 4-sengsstuer til 1- og 2-sengsstuer samt at etablere større badeværelser med indgang direkte fra sengestuen. Alle overflader renoveres ligesom de tekniske installationer udskiftes i det omfang, det er nødvendigt. Det er som udgangspunkt kun sengestuer samt gangarealer der renoveres, idet midterkernen, der primært består af støttefunktioner såsom køkken, skyllerum og medicinrum er delvist renoveret gennem tiden. Midterkernen renoveres derfor som udgangspunkt ikke, men inddrages i projektet i det omfang, det kan holdes indenfor rammen.	20	Prisen er beregnet på baggrund af en nøje gennemgang af de enkelte arbejder samt prissætning på baggrund af erfaringstal fra andre projekter, prisbøger og enhedspriser. Der er ydermere tillagt projekteringsomkostninger.			5	15	
Renovering af trafikcenter i bygning 1	Delprojekt 3, Ombygning	Renoveringen vil gøre området mere lyst og indbydende og vil sikre en bedre sammenhæng mellem oplevelsen af at bevæge sig mellem det nye Akutcenterbyggeri samt det eksisterende byggeri. Der forventes ingen driftmæssig konsekvens	Renoveringen består af en renovering af området i trafikcentret i bygning 1, som er et knudepunkt for meget trafik i huset for både patienter, pårørende og medarbejdere. Renoveringen er prissat pr. etage og kan således ganges op med det ønskede antal etager. Såfremt der er midler til at renovere samtlige etager drejer det sig om i alt 12 etager.	0,3	Selve ombygningen er baseret på rådgivers beregning baseret på erfaringer fra andre ombygninger på hospitalet. Hertil har projektet tillagt projekteringsomkostninger.			0,3		

Vejledning

I forlængelse af besparelseskataloget skal regionen redegøre for, hvilke optioner (tilkøbsmuligheder), der arbejdes med i projektet.

Skema 3c: Væsentlige ændringer, der er besluttet inden for seneste kvartal

Dato: 26.04.2022							
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg							
Ændring	Besparelse/option	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Henvisning til beslutningsgrundlag (fx dato og dagsordenspunkt for regionsrådsmøde)
Ingen							

Vejledning

I forlængelse af besparelseskataloget skal der redegøres for væsentlige ændringer (besparelser og optioner), der er besluttet inden for det seneste kvartal, *jf. Bilag 1, afsnit 2.5.4.*

Formålet med skema 3c er at give overblik over gennemførte ændringer (besparelser og optioner), konsekvenser ved realisering af ændringerne samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Hensigten er at sikre størst mulig gennemsigtighed om beslutningsgrundlaget. Der skal redegøres for hver enkelt ændring i den ovenfor anførte skematik. Det skal anføres, om der er tale om indløsning af en besparelse eller realisering af en option (tilkøb). Under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis besparelseskataloget har konsekvenser ift. regionens mulighed for at overholde tilsagnskriterierne, herunder realisering af effektiviseringsgevinster, *jf. afsnit 2.5.4 i rapporteringskonceptet (Bilag 1)*. *Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbssimuleringer) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).

Skema 4: Fordeling af budget til it, udstyr og apparatur mv.

Dato: 26.04.2022																		
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg																		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	I alt
	Mio. kr. (årets priser)																Mio. kr. (09-pl)	Pct.
Regionalt anlægs-pl (RAPL)	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	118,72	118,72	118,72	118,72		
PL-indeks for apparatur (svarende til RAPL med 2014 som basisår)	100	100	100	100	100	100	101,90	103,33	104,57	106,14	107,20	107,95	109,78	111,21	111,21	111,21		
Fase 0																		
<i>Patientrettet udstyr:</i>																		
- Medicoteknik	2,0	1,8	1,5	0,2													5,5	5,5 4%
- Patientrettet inventar	1,0	1,7	2,6	0,1													5,4	5,4 4%
- Teknisk anlæg og udstyr	0,7	1,3		0,7													2,7	2,7 2%
<i>Øvrigt udstyr:</i>																		
- Inventar og øvrigt udstyr	1,0	1,7	2,6	0,1													5,4	5,4 4%
VCR																		
<i>Patientrettet udstyr:</i>																		
- Medicoteknik						0,1	0,9										1,0	1,0 1%
- Patientrettet inventar						1,2											1,2	1,2 1%
- Teknisk anlæg og udstyr						0,7	2,3										3,0	3,0 2%
<i>Øvrigt udstyr:</i>																		
- Inventar og øvrigt udstyr						4,0	0,2										4,2	4,2 3%
DP2 Akutcenter																		
<i>Patientrettet udstyr:</i>																		
- Medicoteknik						0,2	0,8	0,3	0,4	0,1	13,2	2,9	0,0				17,9	16,7 11%
- Teknisk anlæg og udstyr									0,2	5,5	19,6	3,4	0,1				28,7	26,8 18%
- IT og kommunikation						0,1	0,1	0,3	7,6	12,9	9,7	0,6	0,0	1,1			32,4	30,5 21%
<i>Øvrigt udstyr:</i>																		
- Logistisk udstyr									1,7	1,2	0,3	0,5					3,7	3,5 2%
- Inventar og øvrigt udstyr									0,5	5,6	12,9	2,0	0,3				21,2	19,9 14%
DP3 Ombygninger																		
<i>Patientrettet udstyr:</i>																		
- Medicoteknik													0,0		6,7		6,7	6,0 4%
- Teknisk anlæg og udstyr													2,9		9,0		11,9	10,8 7%
- IT og kommunikation													0,2					0,1
<i>Øvrigt udstyr:</i>																		
- Inventar og øvrigt udstyr													1,0		4,2		5,2	4,7 3%
I alt	4,7	6,5	6,7	1,1	0,0	6,3	4,3	0,6	10,4	25,3	55,7	9,3	4,5	1,1	19,9	0,0	156,3	147,4
<i>- korigeret værdi af apparaturbudget*</i>																		147,4
Tilsagnskrav apparatur (skal stemme med korigeret værdi)																		146,7
Fordeling																		
Patientrettet udstyr	3,7	4,8	4,1	1,0	0,0	2,3	4,1	0,6	8,2	18,5	42,5	6,8	3,2	1,1	15,7	0,0	116,6	109,7 74%
Øvrigt udstyr	1,0	1,7	2,6	0,1	0,0	4,0	0,2	0,0	2,2	6,8	13,2	2,5	1,3	0,0	4,2	0,0	39,8	37,7 26%

Indeværende samt fremtidige år angives i budgettal, mens der i afsluttede år anvendes realiseret forbrug. Kolonnen "I alt" opgør udgifterne pr. budgettrække i årets priser, mens kolonnen "I alt i 09 P/L" opgør udgifter pr. delprojekt i 09 P/L med udgangspunkt i regionalt anlægs-pl.

*"I alt (09-pl)"-feltet i rækken "korigeret værdi af apparaturbudget" er dog beregnet med udgangspunkt PL-indeks for apparatur.

Skemaet viser fordelingen af projektets budget til it, udstyr og apparatur mv. for at synliggøre, hvordan tilsagnskravet om 70 pct. patientrettet udstyr overholdes. Patientrettet udstyr er defineret i regnskabsinstruksen, afsnit 6.1.

Skemaet viser desuden den korrigerede værdi af apparaturbudgettet. Dermed er det muligt at følge på, at det samlede tilsagnskrav vedr. investeringer i apparatur overholdes, selvom projektet benytter muligheden for at undlade pl-regulering i 2009-2014.

Projekt: Kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg		
Dato: 27.04.2021	Seneste rapportering (pr. kvartal/år)	Næste rapportering (pr. kvartal/år)
Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster		
Rapportering ved centrale faseovergange		

Projektet er overgået til light-rapportering og skal således ikke faserapportere yderligere. Projektet har