

P&B katalog

Regionshospitalet Viborg

Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitetsmæssig	Forventet effektiviseringsmæssig	Bemærkninger	Sidste indlønningstidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings-tager	Status
			konsekvens	konsekvens	konsekvens	konsekvens				
1*	Akutcenter	Øget genbrug af løst inventar	2.700.000	Ingen	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	Øget genbrug af løst inventar medfører at en større andel af hospitalets nuværende inventar genbruges og tages med ud i det nye Akutcenter. Det eksisterende inventar vil især blive genanvendt på kontorområder og ikke-patientrettede områder.	Efterår 2017	Regionsrådet	Identificeret
2*	Akutcenter	Ombygning af Røngten og Skanning, bygning 4, etage 3.	2.100.000	Ingen/før færdig	Mindre kvalitetsforringelse	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	Området indeholder i dag funktioner for Fysiologi og ultralydsrum under Røngten og Skanning. Førstnævnte flytter ud i Akutcentret og sidstnævnte vil kunne blive i de eksisterende lokaler. Det vurderes at øvrige planlagte rum/funktioner (bl.a. ventareal, depoter og skylderum) vil kunne være i eksisterende område uden ombygning. Ombygningen kan udføres på et senere tidspunkt.	Efterår 2017	Regionsrådet	Identificeret
		Potentiale	4.800.000							

Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitetsmæssig	Forventet effektiviseringsmæssig	Bemærkninger	Sidste indlønningstidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings-tager	Status
			konsekvens	konsekvens	konsekvens	konsekvens				
1*	Ombygningen	Undlade renovering af en ambulatorieetage (etage 8 eller 11)	8.400.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade renoveringen af en ambulatorieetage betyder, at ambulatorieetagen fortsætter i dens nuværende form. Etagen fungerer i dens nuværende form, og det er muligt at opretholde den kliniske drift. Ombygningen kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret
2*	Ombygningen	Undlade renovering af en ambulatorieetage (etage 8 eller 11)	8.400.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade renoveringen af en ambulatorieetage betyder, at ambulatorieetagen fortsætter i dens nuværende form. Etagen fungerer i dens nuværende form, og det er muligt at opretholde den kliniske drift. Ombygningen kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret
3	Ombygningen	Undlade renovering af en sengeetage (etage 9)	10.000.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade renoveringen af en sengeetage vil betyde, at den eksisterende sengeetage fortsætter i dens nuværende form. Renoveringen kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret

4	Ombygningen	Undlade renovering af en sengeetage (etage 13)	10.000.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade renoveringen af en sengeetage vil betyde, at den eksisterende sengeetage fortsætter i dens nuværende form. Renoveringen kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret
5	Ombygningen	Reduktion af en sengestueetage - etagen ombygges kun delvist (etage 9 eller 13). Pris pr. etage	4.000.000	Ingen	Mindre ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	Kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret
6*	Ombygningen	Undlade at ombygge ortopædkirurgiske ambulatorier	3.200.000	Ingen	Mindre ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	Der er planlagt med en udvidelse af ortopædkirurgiske ambulatorier, således der tilføres 4 nye ambulatorier og der ombygges i ventefaciliteter, receptioner mv. Såfremt dette emne indløses, bliver de ortopædkirurgiske ambulatorier i de nuværende rammer, hvor det vil være muligt at udvide åbningstiden, såfremt det er nødvendigt af hensyn til kapaciteten. Ombygningen kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret
7	Ombygningen	Undlade ombygning af OP (byg. 3)	9.900.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	Der er planlagt med en ombygning af 3 eksisterende OP-stuer, som ombygges til 2 større stuer, som giver mere fleksible udnyttelsesmuligheder. Ombygningen kan udføres på et senere tidspunkt.	1. maj 2018	Regionsrådet	Identificeret
		Potentiale	49.900.000							

* Punkterne markeret med * indstilles indløst ved regionsrådsmøde den 25. oktober 2017. De resterende punkter vil udgøre det fremadrettede P&B katalog.