

P&B katalog

Regionshospitalet Viborg

Delprojekt	Beskrivelse	Forventet konsekvens for				Sidste indløsnings-tidspunkt	Beslutnings-tager	Status	
		Økonomi	Tid	Drift	Kvalitet				Effektivisering
Obygningen	Undlade renovering af Hjertemedicinsk Klinik*	5.060.000	Da der er tale om en reduktion i arbejdet, vil en indløsning ikke have negativ indflydelse på tidsplanen.	Området vil godt kunne anvendes uden renovering, idet Hjertemedicinsk Klinik så vil blive i eksisterende rammer samt ibrugtage et fraflyttet område, der ligger i umiddelbar tilknytning til de eksisterende lokaler. Klinikken vil således kunne udvides som planlagt uden ombygning, men det samlede område er slidt og vil have stor gavn af en renovering. Renoveringen vil have stor betydning for arbejdsmiljøet i området, idet rammerne bliver mere indbydende og behagelige at arbejde i, men den nuværende drift vil fortsat kunne opretholdes uden renovering, såfremt det bliver nødvendigt at indløse besparelsen.	Renoveringen omfatter nye lofter, nye gulve, ny belysning, nye ventilationsarmaturer samt maling af vægge på alle gangarealer og på de arealer, som tidligere har huset Dialysen. Herudover gennemføres der tung ombygning i fire rum, der kræver nye vægge og nye installationer mv. Herudover udføres der nye lofter samt maling af vægge på den del af området, der er mindre nedslidt. Hertil kommer nyt inventar i store dele af området. Renoveringen vil skabe markant bedre fysiske rammer for brugerne af området. Det gælder både i forhold til patientoplevelsen og arbejdsmiljømæssigt, hvor de nye rammer vil være mere indbydende og behagelige at arbejde i.	At ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik undlades vurderes ikke at medføre risici for realisering af effektiviseringskravet.	Medio 2021	Regionsrådet	Identificeret
	Potentiale	5.060.000							

Den forventede økonomiske konsekvens er håndværkerudgifter inkl. UFO og byggepladsdrift samt projekteringsudgifter. Løbende priser